

Valladolid, enero de 2015

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Asunto: **Obras recibidas en los últimos 11 años (2004-2014), proyectadas y/o supervisadas por el Servicio de Obras o de Infraestructuras.**

ORDENADAS POR FECHA DE RECEPCIÓN

1.- Urbanizaciones.

<u>Ref.</u>	<u>presupuesto</u>	<u>proyecto</u>	<u>contratación</u>	<u>construcción</u>	<u>garantía</u>
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL JARDÍN ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN Y CALLES DEL ENTORNO. Servicio de Obras contrato proyecto 4/01 , obra 17/02					
UAGUST	2.104.739,06 €	JL02/OC02	DC02/MR03	JN03/MR04	26MY05
Supervisión de proyecto y obras P. GIGOSOS , con D. SOPEÑA . Vigilancia B.HERNANDO .					
<i>Proyecto y dirección de G. Gallegos y P. González. Obras adjudicadas a Necso en 2.035.703,63 € y 6 meses. Acta de replanteo 5 JN03. Inauguración 1 AB04. Acta de Recepción 26MY04. Liquidación 198.930,38 €. Esculturas de Jorge Oteiza: Macla de dos cuboides abiertos, 2004; y Esther Pizarro: Topografía de un recinto, 2004.</i>					
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS RIBERAS DEL PISUERGA, FASE 2: AMBAS MÁRGENES ENTRE PUENTES DE JUAN DE AUSTRIA Y ARTURO EYRIES. Aguas del Duero. Servicio de Obras contrato proyecto 12/00					
UPISU2	6.020.000,00 €	DC00/MY01	adjudicación	NV02/JL04	30 JL06
Supervisión municipal P. GIGOSOS . Dirección de las obras AGUAS DEL DUERO					
<i>Proyecto de E. De Teresa y F. Romero. Participación municipal en las obras del 15% del presupuesto. Adjudicado a UTE Joca-Puentes y calzadas en 4.899.010.60 € y 16 meses. Asistencia técnica adjudicada a Intemac en 331.506,30 €. Acta de replanteo 12 NV02. Modificado adicional de 1.181.766,75 €. Prorrogadas las obras hasta julio 2004. Inauguración oficial 28 julio 2004. Recepción 30 JL04</i>					
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN DEL MUSEO DE LA CIENCIA (FASE 4B). Área de Educación y Cultura contrato proyecto. Servicio de Obras contrato de obra 8/02 . Dirección 13/02 . Complementario 5/04 .					
UMSCI4	5.991.905,99 €	NV01/FB02	MY02/JL02	AG02/JL04	01 OC06
Supervisión proyecto y obra P. GIGOSOS con P. GONZÁLEZ . Vigilancia INTEMAC					
<i>Adjudicado a Volconsa en 5.380.732 € y 10 meses. Dirección de las obras E. de Teresa y F. Romero. Inicio de las obras AG02. Prorrogadas las obras hasta final primavera 2004. Obras complementarias de 1.055.044,60 €. Asistencia técnica dirección 157.318,95 €. Inauguración oficial 28 julio 2004. Recepción 10C04. Pavimento de Gonzalo Martín Calero</i>					
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL APE 20, LA ESPERANZA (ANTIGUO POBLADO). VIVA.					
PAP20	00 €	MR04	05	05/05	
Reajuste de proyecto y supervisión de las obras P. GIGOSOS .					
<i>Promueve el Ayuntamiento a través de VIVA, que dirige las obras de urbanización. Informado documento refundido JL04. Aprobación Definitiva 26NV04. Adjudicadas las obras a Pas por 1.400.000,00 €. Inicio 20AB05. Inauguradas DC05. Acta de cesión 11SP05 (condicionada)</i>					
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO NORTE DE CALLE FUENTE EL SOL (SECTOR 8). Servicio de Obras contrato obra 1/04					
UFSOL	121.703,17 €	NV02/JL03	FB 04/JL04	AG04/DC04	EN07
Supervisión del proyecto y obras J. DE ANDRÉS .					

Media calle. Proyecto de J.M. Capellán JL03. Obras adjudicadas a la Junta de compensación en 140.536,17 € (constructora Teconsa AG04). Dirección de C. Baró. Solicitan recepción de las obras de urbanización DC04 (por diversos asuntos no resueltos se retrasa). Recibida EN06. Solicitan devolución de fianza 23SP08.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLE **DOCTRINOS** (ENTRE **ISABEL LA CATÓLICA** Y **MARÍA DE MOLINA**). Servicio de Obras contrato obra **15/04**.

UOCT2 464.172,45 € MY02/FB03 NV04/JN05 AG05/NV05 16EN07

Elaboración del proyecto **P. GIGOSOS** y **F. LÓPEZ-E**.

Obras adjudicadas a Ceyd en 403.922,87 € y 5 meses. Replanteo 29 JL05. Abierta al tráfico segunda semana de NV. Acta de Recepción 16 EN06.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE **CHOPOS**. Servicio de Obras contrato obra **9/05**.

UCHOPO 93.3753,72 € 05 SP05/NV05 FB06/AG06 31AG07

Supervisión del proyecto y obra **F. PÉREZ**. Vigilancia **M. LÓPEZ**.

Media calle, completando la urbanización del Ape10 La cumbre. Proyecto de J.A. Villalobos (AG05). Obras adjudicadas a SEOP (Silver Eagle, Obras y Proyectos, S.L.) en 93.753,72 € y 3 meses. Acta de replanteo 24 FB06. Recepción 31 AG06

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLE **EXPÓSITOS** Y PLAZA DE **FABIONELLI**. Servicio de Obras contrato **6/05**.

UEXPOS 524.314,12 € EN05/MR05 JN05/DC05 FB06/JN06 30 JN07

Proyecto **P. GIGOSOS** y **D. SOPEÑA**. Dirección obras **P.G.** y **F. LÓPEZ-E**.

Proyecto MR05 (reelaboración de una propuesta anterior de FB03). Presupuesto base de licitación 524.314,12 €. Obras adjudicadas a CEYD, S.A.U en 456.782,46 € y 4 meses. Replanteo 24 FB06. Inauguración 9 JN06. Recepción 30 JN06.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE **MIGUEL ISCAR**. Servicio de Obras contrato obra **10/05**

UISCAR 1.771.101,70 € JN05/SP05 SP05/EN06 MR06/DC06 17EN09

Definición de la planta **P. GIGOSOS**. Proyecto y dirección de las obras **J L. GARCÍA RODRÍGUEZ**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

Obras adjudicadas a FERROVIAL AGROMÁN, S.A. en 1.299.104 € y 9,5 meses. Acta de replanteo 17 MR06. Inauguración DC06. Proyecto complementario c. Rastro 172.514,22 € DC06. Recepción obra principal 17 EN07. Recepción complementario 7 MY07. Devolución fianza JL08.

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL CAMINO DE LA **ESGUEVA** DESDE **VALLADOLID** A **RENEDO**. Diputación de Valladolid.

VVERDE presupuesto € FB06/JN06 06 07/ garantía

Supervisión del proyecto **P. GIGOSOS**.

Proyecto de J. Alonso Chillón (06). Obras finalizadas AB07.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE **CIGÜEÑA**, ENTRE **TÓRTOLA** Y **PINGÜINO**. Servicio de Obras contrato proyecto **9/04**, contrato obra **7/05**.

UCIGÜ2 1.405.726,83 € JN04/JN05 JL05/NV05 FB06/SP06 25 MY08

Supervisión del proyecto y obra **J. DE ANDRÉS** y **J.M. GUTIÉRREZ**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

Adjudicada la redacción del proyecto a Concalsa en 29.000,00 € y 7 semanas NV04. Obras adjudicadas a COMSA Empresa Constructora, S.A. en 1.012.327,33 € y 6 meses. Replanteo 6 FB06. Modificado adicional de 163.339,73 €. Inauguración 4 SP06. Recepción 25 MY07. Pendiente devolución fianza

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL **DEPÓSITO CANINO**. Dirección Área. Expte. contratación **5/06**

UCAN presupuesto € 06 06 07/ garantía

Supervisión de la obra **F. LÓPEZ-E**.

Proyecto de Yusef. Recepción 27JN07.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA **UAE 44** (BARRIO ESPAÑA). Servicio de Obras contrato obra **16/06**.

UUE044 45.184,23 € 04/MY06 JN06/NV06 MY07/JL07 2 AG08

Proyecto y dirección **E. ENCABO** y **J.M. HERNANZ**. Vigilancia **M.LÓPEZ**.

Obra adjudicada a Ceinsa en 43.847,15 € y 2 meses NV06. Contrato formalizado FB07. Replanteo 21 MY07. Obras finalizadas JL07. Recepción 2 AG07. Pendiente devolución fianza

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE **AVENIDA DE SALAMANCA**. Servicio de Obras contrato proyecto **6/04**. Contrato obra **14/04**.

USALAM 9.934.260,64 € NV99/DC04 DC04/JL05 AG05/AGO7 5 SP08

Supervisión del proyecto y dirección **F. PÉREZ**, **P. GIGOSOS** y **J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **M.LÓPEZ**.

Encargo reajustes del proyecto y nueva documentación: honorarios de licitación 78.643,68 €, adjudicado a Consulting de Ingeniería Civil en 51.620,00 € y 8 semanas (20 OC04). Presupuesto (PBL) para la 1ª fase de las obras de 9.934.260,64 €. Adjudicado a Sedesa obras y servicios, s.a. en 6.951.002,17 €. y 16 meses (4,5 para la tubería de agua). Replanteo 5 AG05. Abierta al tráfico en diciembre de 2006, se tramita actualmente un proyecto modificado que incluye la instalación de nuevo alumbrado público (presupuesto de 499.777,04 € y 2 meses de ejecución). Informado por Secretaría e Intervención. Finalizadas las obras AG07. Recepción 5 SP07. Devolución fianza FB09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DE LA UE 95 (BARRIO DE BELÉN). Servicio de Obras contrato obra **19/06**.

UUE95 **489.627,15 €** AB06/SP06 SP06/DC06 FB07/JL07 4 OC08
Proyecto y dirección **P. GIGOSOS y E. ENCABO**. Vigilancia **T. GARCÍA**.

Proyecto de abril mayo de 2006, revisión junio06. Adjudicado a Amo Sánchez en 394.382,55 € y 4 meses DC06 (formalizado el contrato en FB07). Replanteo 27 FB07. Obras finalizadas JL07.Recepción 4 OC07. Devolución fianza JN09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA UE 158 (ENTRE AZALEA Y VILLABÁÑEZ) Y PARQUE COLINDANTE. Servicio de Obras contrato obra **12/06**.

UUE158 **669.665,17 €** 04/MY06 JN06/FB07 AB07/EN08 24 MR09
Elaboración del proyecto **F. PÉREZ y I. SERRANO**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

P.C.A. 408.574,19 €. Aportación del urbanizador 272.499,24 €. Adjudicado a Licuas en 357.052,17 € y 4 meses FB07. Contrato formalizado MR07. Obras en ejecución (replanteo 25 AB07) Prórroga AG07. Finalizadas las obras. Recepción 24 MR08. Devolución fianza DC09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLE DUQUE DE LA VICTORIA. Servicio de Obras. Contrato obra **5/08**.

Pacto local 393.501,38 €
UDVICT **1.523.840,23 €** AB07/MY08 MY08/SP08 NV08/AB09 17MY10
Proyecto y dirección de obra **J.L. GARCÍA**.

Anualidad 2008 de 500.000,00 €. Adjudicado a Ferrovial Agromán en 1.072.599,60 € (con IVA) y 6,5 meses (SP08). Replanteo 11NV08. Finalizadas las obras AB09. Recepción 17 MY09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL SECTOR 18, VILLA DE PRADO, FASE C1. VIVA.

PS18 **00 €** OC05/AB06 05 05/NV08
Redacción de proyecto y supervisión de las obras **P. GIGOSOS**.

Adjudicado a Dragados por 5.355.379,01 €. y n meses. Recibidas las obras JL09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE PLAZA DE SAN MIGUEL Y ENTORNO. Servicio de Obras. Contrato obra **8/08**. FCL 158.613,15 €

USMIGU **1.995.748,22 €** AB07/JL08 JL08/DC08 EN09/SP09 23NV10
Proyecto y dirección de obra **J. ANDRÉS, P. GIGOSOS y J.M. GUTIÉRREZ**.

Anualidad 2008 de 400.000,00 €. Adjudicado a Zarzuela en 1.274.870,20 + 203.979,23 € y 7 meses. Replanteo 26EN09. Finalizadas las obras SP09. Acta de recepción 23NV09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA DE PUENTEDUERO. Servicio de Obras contrato proyecto **12/08**. Contrato obras **04/09**. Fondo estatal de inversión local

UPUEND **4.260.423,49 €** DC08/FB09 FB09/MR09 AB09/DC09 1DC10
Supervisión proyecto **F. PÉREZ**. Dirección de obra **J. L. GARCÍA** y redactores del proyecto.

Proyecto de Concalisa. Adjudicado a FCC en 3.277.955,17 + 524.472,83 € y 7 meses y 3 semanas. Replanteo 8AB09. Recepción 1DC09.

OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE ARCO DE LADRILLO. Servicio de Obras contrato proyecto **9/08**. Contrato obras **02/09**. Fondo estatal de inversión local

UARCO **3.649.086,77 €** DC08/FB09 FB09/MR09 AB09/DC09 17DC10
Dirección del proyecto y obra **P. GIGOSOS** y redactores del proyecto. Supervisión **E. ENCABO**.

Documento previo del Gabinete de movilidad FB08. Proyecto de Consulting de ingeniería civil. Adjudicado a Ferrovial Agromán en 2.815.459,19 + 450.473,47 € y 6 meses y 3 semanas. Replanteo 17AB09. Recepción 17DC09.

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DOTACIONAL VILLA TERESA EN EL PERAL (EQ45). Servicio de Obras contrato proyecto **10/08**. Contrato obras **05/09**. Fondo estatal de inversión local

UVTERE **3.001.026,31 €** DC08/FB09 FB09/MR09 AB09/DC09 30DC10
Supervisión del proyecto **J. ANDRÉS**. Dirección de obra **F. LÓPEZ-E**. y redactores del proyecto.

Proyecto de Castilla ingeniería. Adjudicado a Sacyr en 2.228.003,33 + 356.480,53 € y 6 meses y 1 semana. Replanteo 17AB09. Modificado DC09 245.349,55 €. Recepción 30DC09.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL PARQUE DE MEDIODÍA (AVDA. DE SALAMANCA). Área de Desarrollo sostenible. Fondo estatal de inversión local.

UJmed 525.000,00 € SP07/FB09 FB09/MR09 MY09/DC09 30DC10
Supervisión y dirección del proyecto. Supervisión de las obras **P. GIGOSOS**.

Proyecto de TRACSA a partir de una planta de P.G. Presupuesto de la obra proyectada 525.000,00 € (sin IVA). Presupuesto de licitación, con IVA, 609.000,00 €. Dirección de las obras por el Servicio de Parques y jardines.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE SAN ISIDRO. Área de Desarrollo sostenible. Fondo estatal de inversión local.

Supervisión del proyecto **P. GIGOSOS**.

Proyecto de TRACSA. Presupuesto de la obra proyectada 840.000,00 € (sin IVA). Presupuesto de licitación, con IVA, 974.400,00 €. Dirección de las obras por el Servicio de Parques y jardines.

PROYECTO Y OBRAS DE URBANIZACIÓN REMODELACIÓN DE AVENIDA DE SALAMANCA 2ª FASE Y TRAMO INICIAL DE AVDA. BURGOS. Servicio de Obras contrato proyecto 3/08. Contrato obra 7/08.

FCL 1.330.000,00 € + subvención túnel

USALA2 11.766.006,29 € AB08/JL08 JL08/DC08 MR09/ garantía
Dirección del proyecto y de las obras **P. GIGOSOS** y **J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **M.LÓPEZ**.

Encargo reajustes del proyecto y nueva documentación AB08 (Adj. 36.655,45 €). Anualidad 2008 de 1.900.000,00 €. Adjudicado a ute Ferroviaria Agromán-Zarzueta en 7.947.125,80 + 1.271.540,13 € y 16 meses. Replanteo 13MR09. Modificado JL10 por 1.198.740,74 € (con IVA). Recepción 30AG10

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RONDA EXTERIOR SUR, VA-30. Demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento

VRESUR presupuesto € /DC97 04 05/ garantía
Seguimiento de las obras **JOAQUÍN DE ANDRÉS**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

Proyecto de Technoconsult ingenieros (DC97). Obras adjudicadas a OHL en 47.814.155,00 €. Inicio obras 05. Dirección de Ricardo Zamora. Inauguración 5JN2010

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE RONDAS: RONDA EXTERIOR SUR VA-30, ENTRE CL-601 Y A-11 (JUNTO AL POLÍGONO DE SAN CRISTÓBAL). Demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento

VRSUR2 presupuesto € /07 07 08/ garantía
Seguimiento de las obras **JOAQUÍN DE ANDRÉS**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

Proyecto de Incosa (NV06). Obras adjudicadas a Aldesa. Inicio obras 08. Dirección de Ricardo Zamora. Inauguración 14 OC10.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN (ACCESOS Y SERVICIOS) DEL A.E. 23 NICAS. VIVA.

UNICAS presupuesto € SP07/ 07 08/ garantía
Supervisión del proyecto **J.M. GUTIÉRREZ**.

Proyecto de Concalisa OC07. Ha informado J.M. acta- informe 7FB08. Comunican de licencias el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 8FB08 sobre concesión de licencia ambiental. Solicitan informe para aceptación de las obras 10NV2010. Informada aceptación de las obras EN11

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL RÍO HORTEGA (QUINTA CUERDA, INTERSECCIONES CON AVDA. SEGOVIA Y CON RONDA INTERIOR). Servicio de Obras contrato obra 9/06. FCL.

UHRIOH 6.744.322,03 € 04/JN06 JN06/MY07 OC07/ garantía
Proyecto y dirección **J.L. CANTALAPIEDRA** y **E. ENCABO**. Vigilancia **M. LÓPEZ**

Consignación presupuestaria para 2007 de 5.395.498,00 €. Adjudicado a Ferroviaria-Agromán en 4.341.930,00 € y 8 meses MY07. Cesión al Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad de terrenos para la urbanización OC07. Acta de comprobación del replanteo 10 OC07. En ejecución. Anualidad 2008 de 1.325.805 €. Solicitan ampliación de plazo de obra de un mes y veinte días, hasta 30AG08. Finalizadas las obras a falta de últimos desvíos eléctricos (y sin ejecutar el tanque de tormentas) SP08. Suspensión de las obras 26SP08. Reinicio de las obras acta 30AG10. Soterramiento de las líneas eléctricas DC10. Acta de recepción 4MR2011

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL PISUERGA, FASE 4.1: MARGEN IZQUIERDA ENTRE PUENTE ARTURO EYRIES Y AZUD DE LA FLECHA. PASARELA Y ENTORNO. Aguas del Duero. Servicio de Obras contrato proyecto 4/04. Contrato obra 1/08. Contrato dirección técnica 2/08. Contrato redacción nuevo proyecto riberas 4/10

UPISU4 2.540.339,30 € EN05/DC06 FB08/DC08 MR09/ garantía
Supervisión de proyecto **P. GIGOSOS** y **J.L. CANTALAPIEDRA**. Supervisión de obra **F. PÉREZ** y **E. ENCABO**.

Dirección de obra de los redactores del proyecto

Concurso para la redacción del proyecto FB-SP04 (honorarios 98.600,00 €). Incluye pasarela de Arturo Eyries. Presupuesto estimado 4.670.000,00 €. Adjudicado a C. Fdez. Casado (ingro. J. Manterola) en 92.684 € y 4 meses NV04. Primeros planos FB06. Entrega maqueta DC06. Presupuestos proyectos: 2.583.461,02 € y 12 meses (pasarela y bordes colindantes); 7.891.404,55 € y 24 meses (resto ribera hasta el azud). Anualidad 2008 de 2.620.000,00 € (pasarela y entorno). Solicitada autorización CDH 21.02.08. Adjudicación de las obras de la pasarela a ute Collosa-Pavasal en 2.272.841,57 € (iva incl.) y 10 meses (DC08). Replanteo 26FB09. Paralización provisional de la obra en tanto se redacta modificado técnico, sin incremento de presupuesto NV09. Anualidad 2010: 1.500.000,00 €. Reinicio de las obras MY10. Adjudicado JN10 nuevo proyecto riberas a Fdez. Casado en 106.596,38 + IVA, para su ejecución por la CHD. Recepción de la pasarela y entorno 14MR2011

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL PISUERGA EN CALLE RÁBIDA (RONDILLA). Área de Planificación, infraestructuras y movilidad ex.36/08

VRABID 00 € DC07/ 08/JN09 09/ garantía
Supervisión de proyecto y obra J.L. GARCÍA. A partir de SP10 F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ

Anualidad 2008 de 980.000,00 €. En 2009: 3.700.000,00 €. Adjudicado JN09 proyecto y obra a Ute FCC-Isolux Corsán en 12.383.375,00 € y 18 meses. Proyecto y dirección Arenas y asociados (Guillermo Capellán Miguel). Inauguración AB2011. Recepción 24MR11

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO FINAL DE PÁRAMO DE SAN ISIDRO (UE 219). Servicio de Obras contrato proyecto 9/03

UUE219 65.000,00 € MY03/SP03 NV03/AB04 OC07/DC10 garantía
Supervisión del proyecto y obras J.L. CANTALAPIEDRA. Vigilancia B. HERNANDO.

Media calle. Proyecto de J.A. Sáenz Bermúdez MY03. Obras adjudicadas en 2003 al promotor de la UE Actuaciones urbanas Valladolid s.l, en 60.101,21 €. Paralizadas por modificación de la ordenación en el PGOU, se reanudan en OC07. En ejecución, con problemas 2008-2010. Finalizadas las obras DC10, pendiente de certificar. Informada la recepción MR11

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE ATENAS. Contrato obra 2/11

UATENA 522.169,05 € 09/JL11 JL11/DC11 FB12/AB12 4AB13
Elaboración del proyecto F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ.

Anualidad 2010: 300.000,00 €. Anualidad 2011: 400.000,00 €. Adjudicado a Sacyr en 481.497,86 € (con IVA) y 8 semanas. Replanteo FB12. Recepción 4AB12

OBRAS DE MEJORA E INTEGRACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RÍO PISUERGA, FASE 4.2: MARGEN IZQUIERDA ENTRE PUENTE ARTURO EYRIES Y EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL. CONSOLIDACIÓN DEL TALUD IZQUIERDO. Confederación de Aguas del Duero. Servicio de Obras contrato proyecto 4/10. Contrato obra CHD 2012.

UPISU4 2.904.617,11 € EN05/DC06 FB08/DC08 EN13/AB14 garantía
Supervisión de proyecto y obra F. PÉREZ y E. ENCABO. Dirección de obra de los redactores del proyecto

Proyecto MR2012 (honorarios 125.783,73 €) redactado por Javier Manterola Armisén; Javier Muñoz-Rojas Fernández y Juan Alonso-Villalobos Martín. Adjudicadas las obras a ute Pisuerga 4 en 1.632.921,78 € (sin iva) y 12 meses (DC08). Replanteo 31EN2013. Recepción 30AB2014

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES MÍSTICOS, POESÍAS, FONTIVEROS Y MEDITACIONES. VIVA. Contrato obra n/14

UPOESIA 536.642,56€ EN/JN13 13/ 14/14

Elaboración del proyecto P. GIGOSOS y J.M. GUTIÉRREZ. Dirección de obra F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ.

Encargo del proyecto de VIVA. Adjudicado a Sacyr en N € (sin IVA) y N meses. Replanteo 14. Recepción NN14

EN EJECUCIÓN

Ref.	presupuesto	proyecto	contratación	construcción	garantía
------	-------------	----------	--------------	--------------	----------

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLE NICOLÁS SALMERÓN, ENTRE PLAZA CIRCULAR Y LABRADORES. Contrato obra 14/01

USALMERÓN 657.172,38 € MY14/AG14 AG14/DC14 DC14/

Elaboración del proyecto y dirección de obra J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ

Adjudicado a Toyrsa en 475.989,96 € (con IVA) y 4,8 meses. Replanteo DC14.

PROYECTO DE **REPARACIÓN DEL PASEO DEL PARQUE DE RIBERA DE CASTILLA**. Contrato obra **14/07**
URIBCAS **409.027,18 €** MY14/SP14 OC14/DC14 DC14/
 Elaboración del proyecto y dirección de obra J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ
Adjudicado a Tracsa en 375.035,42 € (con IVA) y 6 meses. Replanteo DC14.

2.- Infraestructuras.

Ref.	presupuesto	proyecto	contratación	construcción	garantía
OBRAS DE BOMBEO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE AGUA FREÁTICA PROCEDENTE DEL PAGO DE LOS HOYOS. Servicio de Obras contrato 9/01 (FC)					
ISPAJ3	218.753,77 €	DC 2000	FB01/JL01	JN03/AG04	garantía
Dirección de las obras F.PÉREZ NIETO y J. MARTÍNEZ . Vigilancia T. GARCÍA . <i>Proyecto de J.A. Villalobos. Obra adjudicada a Agsa Agbar en 40.037.321 pts. (240.629,15 €) y 5 meses. Replanteo 26 JN03 (levantamiento suspensión de obras). Recepción de las obras AG04.</i>					
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE VALLADOLID A SIMANCAS . Junta de Castilla y León.					
IFSIM	3.454.825,44 €	FB02	adjudicación	/SP04	garantía
Supervisión de proyecto F. PÉREZ . <i>Proyecto de J.Alonso Chillón. Obra adjudicada a Collosa en 2.876.691,18. Acta de recepción 10 SP04.</i>					
OBRAS DE COLECTOR UNITARIO PARA DESAGÜE DE SECTORES DE LA ZONA SUR (INCLUIDO SECTOR 46 EL CARRASCAL). Servicio de Obras contrato proyecto 6/99 , obra 3/01					
ISZSUR	6.161.689,75 €	AB00	FB01/AG02	EN03/NV04	12 DC05
Supervisión técnica del proyecto y obras J. DE ANDRÉS . Colaboración D. SOPEÑA . Vigilancia INTEMAC . <i>Proyecto de Prointec MR00. Obras adjudicadas a ACS (AG02) en 5.487.627,61 € y 10 meses. Firmado el contrato OC02. Replanteo EN03 y MR03. Por problemas surgidos en la obra (en los tramos en túnel, por variaciones del nivel freático) redactado modificado ACS JN03 (presupuesto adicional de 1.089.808,62 €). Acta de Recepción 12 NV04. Solicitan la suspensión temporal de las obras 5EN09.</i>					
OBRAS DE INTEGRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUNTEDUERO EN EL TELECONTROL DE LAS ERAS. Contrato del servicio de Obras 16/02					
IFPUEN	60.094,80 €	OC02	/DC02	MR03/NV04	garantía
Proyecto y supervisión de las obras F. PÉREZ . <i>Obra adjudicada a Agualid. Acta de recepción 29 NV04.</i>					
INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE RECLORACIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE PARQUESOL Y GIRÓN . Servicio de Obras contrato de obra menor -9/03 .					
ISGIRO	28.117,16 €	MY02	OC03	OC03/NV04	garantía
Proyecto y supervisión de las obras F. PÉREZ . <i>Adjudicado a Agualid en 28.117,16€ y meses. Acta de recepción 29 NV04.</i>					
OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE VALLADOLID A FUENSALDAÑA Y MUCIENTES . Junta de Castilla y León.					
IFFUEN	1.144.372,42 €	JN99	adjudicación	obra	garantía
Supervisión de proyecto FRANCISCO PÉREZ . <i>Proyecto de J. Fernández Calvo y otros. Obras adjudicadas a Begar. Recibidas por la Junta.</i>					
PROYECTO Y OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (CENTROS EDUCATIVOS DE INEA Y ASPRONA). Servicio de Obras, contrato de proyecto y obra menor -16/04 .					
IFCSIM	30.000,00 €	NV04	OC04/NVO4	MR05/MY05	garantía
Supervisión del proyecto J. DE ANDRÉS . <i>Adjudicados proyecto y obras a Aguas de Valladolid en 28.708,02 €. Acta de Recepción 05MY05</i>					

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE TORMENTAS Y BOMBEO DEL SANEAMIENTO DE CASASOLA. Servicio de Obras, contrato proyecto menor - /02, contrato obra 8/04.

ISCASA 455.723,35 € JL02 JL04/NV04 AB05/AB06 garantía
Supervisión del proyecto **D. SOPEÑA**. Obra **F. PÉREZ** y **J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **T. GARCÍA**.

Proyecto de Consultores reunidos castellanos, s.a. JL02. Adjudicada la obra a Instalaciones y montajes eléctricos y saneamiento s.a. en 388.413,15 € y 4 meses FB05. Prórroga de 2 meses (hasta OC05). Acta de recepción 17 AB06.

INSTALACIÓN DE FILTROS DE CARBON ACTIVO DE LA ETAP DE LAS ERAS. Junta de Castilla y León.

Servicio de Obras **m1/06**
IFILT 6.325.909,70 € OC01/SP02 adjudicación /OC05 garantía
Seguimiento **F. PÉREZ**.

Proyecto de octubre 2001. Adjudicado a Teconsa en 6.325.909,70 €. Participación municipal del 10% (632.590,97). Modificado en septiembre 2002. Pendiente de legalización de la instalación eléctrica y urbanización del entorno. Contratada asistencia técnica a Oria Ingeniería AB06. Recepción JN06. Boletines remitidos a Agualid NV06.

PROYECTO Y OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS BARRIOS DE LA MARQUESA Y FUENTE EL SOL. Servicio de Obras, contrato de proyecto y obra 13/04.

IFMARU 90.000,00 € MR05 MY04/FB05 OC05/NV06 NV07
Supervisión del proyecto **J.L. CANTALAPIEDRA**.

Adjudicados proyecto y obras a Aguas de Valladolid en 90.000,00 € y 2 meses. Presentado el proyecto para su aprobación JL05. Recepción 8 NV06.

OBRAS DE URBANIZACIÓN INTERIOR Y RENOVACIÓN DE FACHADAS DE ETAP DE LAS ERAS.

Servicio de Obras, contratos obra 1 y 2/06.
IFERAS 211.993,59 € DC05 EN06/NV06 FB07/JN07 21JN08
Supervisión del proyecto y dirección **P. GIGOSOS** y **J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **M.LÓPEZ**.

Proyectos (memorias valoradas) de Agualid. Adjudicado a Amo por 88.839,99 y 95.762,49 € y 2 meses NV06 (contrato formalizado FB07). Replanteo FB y MR07. Acta de Recepción 21JN07.

OBRAS DE CIERRE DE LA ARTERIA D1000 DE AGUA POTABLE (TRAMO AVENIDA SALAMANCA).

Servicio de Obras contrato /04 (FC).
IFMIL2 presupuesto € DC04 EN05/JL05 AG05/DC05
Reajuste del proyecto **F. PÉREZ**. Dirección de la obra **P. GIGOSOS**, **F. PÉREZ** y **J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **M. LÓPEZ**.

Incluido en el proyecto de la avenida de Salamanca. Finalizada la obra y recibida DC05. Pruebas EN-FB06. Recepción, con la obra de urbanización de la avenida, 5 SP07

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUESTA DE LAS FLORES. Servicio de Obras contrato obra 17/06.

IFFLOR 1.734.776,75 € 04/NV05 SP06/EN07 AB07/ garantía
Proyecto y dirección **J. L. GARCÍA**. Vigilancia **B. HERNANDO**.

Elaborado el proyecto NV05. Coordinación con Planeamiento (ocupaciones de suelo). Adjudicado a Comsa en 1.333.002,62 € y 9 meses EN07. Replanteo 16 AB07. Recepción 17 EN08

OBRAS DE PROLONGACIÓN DEL EMISARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PISUERGA. Servicio de Obras, contrato proyecto 4/05. Contrato obra 11/06. Obras complementarias 6/09

ISPISU 11.463.840,10 € MR05/MY06 JN06/MY07 OC07/MY09 21MY10
Supervisión del proyecto y dirección **F. PÉREZ** y **E. ENCABO**. Vigilancia **M. LÓPEZ** y **CESECO**.

Elaboración pliego contratación del proyecto MR05. Presupuesto asistencia técnica 205.026,93 €. Adjudicado a INMASA (Sociedad Asturiana de Ingeniería y Medio Ambiente, s.l.) en 121.684,00 € y 5 meses. Adjudicadas las obras a la ute Corsán-Corviam y Begar, en 7.221.463,26 € y 13 meses MY07. Formalizado 27 JL07. Publicado en el doce 26 SP07. Nuevo nombramiento dirección técnica 1 OC07. Replanteo 26 OC07. Anualidad 2008 de 4.161.626,00 €. Proyecto de obras complementarias adj en 1.668.023,24 + 266.883,71 €. Replanteo complementario 20MY09. Recepción obras 21MY09.

OBRAS DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO EN AVDA SANTANDER. Servicio de Obras contrato proyecto 4/06. Contrato obra 2/07. Contrato asistencia técnica 6/07. Contrato pry. modif. m5/08. ENTRE **AE23 NICAS** Y LA RONDA NORTE. Contrato obras 03/09. Fondo estatal de inversión local

ISSANT 4.067.426,95 € MR05/DC06 MY07/SP07 FB08/DC09 11DC10
Supervisión proyecto y dirección de las obras **J.M. GUTIÉRREZ**, **J. DE ANDRÉS** y redactores del proyecto. Vigilancia **A. SANZ** y **Ceseco**

Estudios previos MR05. El proyecto de urbanización de la Junta de Castilla y León no lo tiene en cuenta MY05. Iniciada la contratación del proyecto FB06. Redacción de proyecto adjudicado a Estudios de Ingeniería

Castilla y León (EICAL, S.L) en 56.700 € y 2 meses. Entregado el proyecto DC06. Adjudicado a Valsan Construcciones y Contratas, S.L. en **2.948.362,17 €** y 9 meses. Anualidad 2008 de 4.220.073,00 €. Replanteo 6FB08. Paralizadas las obras desde 22.05.08 (concurso de acreedores). Modificación del proyecto y nueva contratación EN09. Adjudicado a Corsan-Corviam en **3.150.853,32 + 504.156,53 €** y 34 semanas. Replanteo 17AB09. Recepción 11DC09.

OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ETAP DE SAN ISIDRO (FC). Servicio de Obras contrato proyecto **11/04**. Contrato obra **10/06**

IFISID 15.970.700,59 € MR05/JN06 JN06/DC06 FB07/DC09 14DC10

Supervisión del proyecto y dirección **F. PÉREZ y J. MARTÍNEZ**. Vigilancia **A. SANZ**.

*Asistencia externa proyecto JN04: honorarios 371.406,55 € y plazo de 9 meses. Adjudicado a Castilla ingeniería s.l. y Consulting Ingeniería civil s.l. en 273.689,49 € y 32 semanas FB05. Obra adjudicada a Collosa-Socamex en **11.221.320,01 €** y 20 meses DC06 (contrato formalizado FB07). Obras en ejecución (replanteo FB07). Contrato de asistencia técnica a la dirección de las obras **1/07** (presupuesto de 95.000,00 €) adjudicado JL07. Anualidad 2008 de 5.060.418,00 €. Contrato suministro carbón **4/08** (718.599,60 €). Recepción obra 14DC09. Recepción suministro 29DC09.*

OBRAS DE CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA OVERUELA. Servicio de Obras contrato proyecto **10/04**. Contrato obra **14/06**. Proyecto modif. **11/08**. Contrato obras **01/09**. Fondo estatal de inversión local

ISOVER 3.211.500,60 € JNO4/JL06 07/MR09 MR09/DC09 28DC10

Supervisión del proyecto **JOSÉ LUIS CANTALAPIEDRA**. Dirección de obra **F. PÉREZ y J. MARTÍNEZ** y redactores del proyecto.

*Asistencia externa proyecto JN04: honorarios 43.000,00 € y plazo de 4 meses. Adjudicado a Consultores de Castilla y León, s.l. en 28.900,00 € y 3 meses FB05. Inicio contratación pendiente de expropiaciones. Decreto excluyendo las parcelas 4 y 5, afectadas por el proyecto 29NV06. Adjudicado a Dragados en **2.491.404,65 + 398.624,74 €** y 7 meses y 3 semanas. Acta de comprobación de replanteo 27 MR09. Recepción 28DC09.*

OBRAS DE CIERRE DEL COLECTOR EMISARIO DE LA ZONA SUR (desde el camino de Los tramposos hasta el ferrocarril Madrid-Irún). Servicio de Obras contrato proyecto **8/05**. Contrato obra **15/06**. Subvencionado JCL.

ISZSUR2 6.386.726,21 € AG05/MY06 JN06/JN07 SP07/MY10 garantía

Supervisión técnica del proyecto **J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ**. Vigilancia **B. HERNANDO y CESECO**.

*Proyecto adjudicado a Ingeniería Civil Internacional, S.A. (INCISA) en 29.950 € y 1 mes y medio NV05. Obra adjudicada a Sedesa en **3.491.800,97 €** y 14 meses JN07. Iniciadas las obras (replanteo SP07). Anualidad 2008 de 2.590.324,00 €. Modificado **695.914,97 €** DC09. Anualidad 2010: 500.000,00 €. Recepción de las obras, pendiente de remates, 26MY10.*

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE SAN CRISTÓBAL. Servicio de Infraestructuras, contrato proyecto **1/10**. Contrato obra **3/10**. FEESL. Contrato de asistencia técnica a la dirección **6/10**

IFDSC 3.254.602,87 € DC09/FB10 AB10/JN10 JL10/ garantía

Supervisión del proyecto y dirección de las obras **F. PÉREZ NIETO y E. ENCABO**.

Proyecto adjudicado MR10 a Ingeniería civil y ambiental hidráulica, s.l. en 59.000,00 € + IVA. Obra adjudicada JN10 a Ute Vias y construcciones e Inmeva en 2.268.963,22 € + IVA y 5 meses y 1 semana. Replanteo 7JL10. Solicitada ampliación de plazo y modificado DC10. Recepción 27JN2011

OBRAS DE CAPTACIÓN Y BOMBEO PARA RIEGO DE ZONAS VERDES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL SUR DE VALLADOLID: CAPTACIÓN, BOMBEO Y RAMALES DE CABECERA. Servicio de Obras, contrato obra **7/06**.

IRBSUR 866.516,78 € DC01/AB06 AB06/ MY10/JL11 garantía

Redacción de la separata del proyecto **J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ**.

Proyecto de Concalsa de mayo 1999. Separata de abril 2006. Adjudicación condicionada a la autorización CHD. Anualidad 2010: 850.000,00 €. Adjudicada FB10 a Espina obras hidráulicas en 747.110,77 (IVA incluido) y 5 meses. Replanteo 24MY10. Adquisición de bombas. Recepción 19JL2011.

EN EJECUCIÓN

<u>Ref.</u>	<u>presupuesto</u>	<u>proyecto</u>	<u>contratación</u>	<u>construcción</u>	<u>garantía</u>
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EMISARIO DE LAGUNA DE DUERO Y PUENTEDUERO . Consejería de Medio ambiente de la Junta de Castilla y León.					
ISPUEN	12.421.329,57 €	05/	licitación	construcción	garantía
Supervisión técnica del proyecto P.G. Obra J.L. GARCÍA y J. MARTÍNEZ (a partir de SP10) <i>Proyecto de la PAYD ingenieros de OC04, revisado en JL08. Convenio firmado en</i>					
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA. TUNEL DE PINAR DE ANTEQUERA . Dirección general de ferrocarriles del Ministerio de Fomento					
VFCPIN	presupuesto €	/SP06	07	07/	garantía
Seguimiento de las obras J.L CANTALAPIEDRA . Vigilancia B . <i>Proyecto de IDOM (SP06). Obras adjudicadas a COMSA en 76.203.673,87 € y 34 meses. Inicio obras 5DC07. Dirección de A. Álvarez, ADIF.</i>					
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED ARTERIAL FERROVIARIA. VARIANTE ESTE, PLATAFORMA . Dirección general de ferrocarriles del Ministerio de Fomento					
VFCEST	137.191.020,27 €	/SP06	07	DC07/	garantía
Seguimiento de las obras J.L CANTALAPIEDRA . Vigilancia B . <i>Proyecto de TYPESA (SP06). Obras adjudicadas a FCC en 108.243.714,98 € y 26 meses. Inicio obras 28/12/07. Dirección de J.M. García-Escribano, Javier López Valverde.</i>					
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EMISARIO DE ZARATÁN A LA EDAR DE VALLADOLID . Consejería de Medio ambiente de la Junta de Castilla y León. SOMACyL					
ISZARA	2.865.895,27 €	/FB07	14/	14/	
Supervisión municipal F. PÉREZ NIETO <i>Proyecto de Consulting de ingeniería civil (FB2007). Adjudicado a Ten N € (con IVA) y N meses. Replanteo M14. Proyecto complementario NV2014 de 249.106,58 € (con IVA)</i>					
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA TOMA DE EMERGENCIA EN EL RÍO PISUERGA . Contrato obra 14/N					
ISEMERG	463.947,81 €	/NV14		DC14	
Elaboración del proyecto F. PÉREZ NIETO <i>En contratación.</i>					

3.- Aparcamientos.

<u>Ref.</u>	<u>presupuesto</u>	<u>proyecto</u>	<u>contratación</u>	<u>construcción</u>	<u>garantía</u>
OBRAS DE EDIFICACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE PLAZA DEL EJÉRCITO . Área de Administración y recursos. Proyecto de urbanización del Servicio de Obras					
GEJERC	- €	FB02/JN02	EN02	MR03/MY04	14JN05
Proyecto edificación C. BARÓ . Supervisión P. GIGOSOS y F. LÓPEZ-E . Vigilancia A. SANZ <i>Adjudicado a Corsán Corviam en 14 meses. Proyecto del aparcamiento de C. Baró. Iniciadas las obras del aparcamiento subterráneo en MR03. Inauguración 12 MY04. Acta de Recepción 14JN04.</i>					
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE PLAZA DEL EJÉRCITO . Área de Administración y recursos. Proyecto de urbanización del Servicio de Obras					
UGEJER	1.728.508,68 €	MY02/OC02	EN02	MR03/MY04	14JN05
Proyecto y dirección PABLO GIGOSOS y FEDERICO LÓPEZ-E . Vigilancia ANTONIO SANZ <i>Adjudicado a Corsán Corviam en 1.728.508,68 € (obliga a una modificación del contrato inicial para un adicional líquido de 882.054,87€) y 14 meses. Aprobación definitiva del proyecto 23-10-03 (Replanteo 11 DC03). Inauguración 12 MY04. Acta de Recepción 14JN04.</i>					
OBRAS DE EDIFICACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE PLAZA ZORRILLA . Área de Administración y recursos.					

- GZORRI** **00,00 €** DC01/OC02 AG03/SP04
Supervisión del proyecto y obras **P. GIGOSOS** y **D. SOPEÑA**.
Proyecto de J. Vaquero arqto. y Terra ingros. Informado proyecto de ejecución SP02. La urbanización se tramita como complementario de la obra de Recoletos. Acta de replanteo 8 OC03. Inauguración aparcamiento SP04.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN DE ACERA DE RECOLETOS (PLAZA ZORRILLA).**
Servicio de Obras, contrato obra **25/01** (principal).
URECOL **939.777,34 €** MR03 MY03/JL03 JL03/DC04 DC05
Elaboración del complementario y dirección de las obras **P. GIGOSOS** y **D. SOPEÑA**. Vigilancia **INTEMAC**.
Adjudicado a Ferrovial-Agromán en 937.777,34 €. Presupuesto desvío de redes 320.000,00 €. Inicio de los desvíos AG03. Acta de Recepción 22DC04. Liquidación de 88.445,62 € DC04.
-
- OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN PLAZA GUTIÉRREZ SEMPRÚN.** Área de Administración y recursos.
GSEMPR urb. **762.420,19 €** AB03/MY04 AB03/SP03 JN04/OC05 garantía
Supervisión del proyecto **P. GIGOSOS** y **D. SOPEÑA**. Dirección de la obra **F. LÓPEZ-E**.
Adjudicado a Teconsa en 642.120,19 € (presupuesto desvíos y urbanización) SP03. Proyecto de J.M. Llanos y J.C. Urdianín MR04. Acta de replanteo JN04. Inaugurado 20 OC05
-
- OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN PASEO DE ZORRILLA (ENTRE ITALIA Y CAPUCHINOS).** Área de Administración y recursos.
GITALI **1.049.224,66 €** EN04/05 EN05/MY05 NV05/ garantía
Supervisión de proyecto y obras **F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ**.
Pliego del concurso aprobado FB05. Aprobado un gasto de 50.000,00 € (2005) y 789.379,73 € (2006). Adjudicado en MY05 a FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. en 17 meses y con una participación en las obras de urbanización de 524.612,33 € (50% del coste total). Aprobado proyecto de construcción, de C. Baró OC05 (2 sótanos con un total de 390 plazas). Acta de recepción 16 MR07.
- OBRAS DE URBANIZACIÓN DE NUEVA PLAZA EN ARCA REAL C/V TRANQUE.** Área de Administración y recursos.
GTRANQ **618.800,06 €** ABO4/DC04 MY05/OC05 OC06/FB07 17 AB08
Proyecto y obra **P. GIGOSOS, F. LÓPEZ-E**, y **J. MARTÍNEZ**.
Pliego del aparcamiento aprobado JN05. Adjudicado en OC05 a CORSÁN CORVIAM en 17 meses con una aportación a la urbanización de 102.000,00 €. El ayuntamiento aporta para la impermeabilización 380.241,84 €. Replanteo OC06. Inauguración 16 FB07. Recepción 17 AB07
- OBRAS DE EDIFICACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN NUEVA PLAZA DE ARCA REAL C/V TRANQUE.** Área de Administración y recursos.
GTRANQ **1.019.358,05 €** EN05/NV05 NV05/OC05 05/FB07 garantía
Pliego y supervisión **P. GIGOSOS** y **F. LÓPEZ-E**.
Pliego del aparcamiento elaborado en FB05, aprobado MY05. Presupuesto de urbanización 618.800,06 €. Adjudicado en OC05 a CORSÁN CORVIAM en 17 meses. Aprobación inicial del proyecto de construcción, de C. Baró NV05 (2 sótanos con un total de 265 plazas). Inauguración 16 FB07. Presentan final de obra de const. del aparcamiento 23MR07.
- OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN PLAZA CIRCULAR.** Área de Administración y recursos.
GCIRCU **4.830.084,00 €** DC03/05 EN05/MY05 NV05/OC07 250C08
Supervisión de proyecto y obras **F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ**.
Aprobado proyecto de construcción, de C. Baró OCT05 (3 sótanos con un total de 429 plazas). Acta de recepción 25 OC07. Previsión de proyecto de obras complementarias de urbanización de paseo de san Isidro (anualidad 2008 de 1.000.000,00 €)
-
- OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES Y PARA USO ROTATORIO EN PLAZA PORTUGALETE.** Área de Administración y recursos.
GPORTU **8.816.903,00 €** DC03/05 JN05/SP05 05/FB08 FB09
Supervisión del proyecto y obra **F. LÓPEZ-ENRÍQUEZ**.
Sondeos previos EN05. Contratado estudio arqueológico FB05. Pliego aprobado en JN05. Aprobado un gasto de 500.000,00 € (2005), 6.230.000,00 € (2006) y 2.086.903,00 € (2007). Adjudicado en SP05 a CORSÁN CORVIAM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. en 16 meses y con un porcentaje de participación en las obras de urbanización de 1.242.000 €. Aprobación inicial de los proyectos de construcción y de urbanización, de C. Baró y E. Gatón; y apertura del período de exposición pública 26OC05 (3 sótanos: 1 para residentes y 2 para uso de rotación; con un total de 404 plazas). Replanteo urbanización exterior 30DC05 (dirección obra E. Gatón y P. Olmos). Adjudicada 06 urbanización plaza de la Universidad en 2.360.375,65 €. Primera certificación OC06. Acta de recepción plaza Universidad 21MR07. Recepción

urbanización de Portugalete 15FB08. Anualidad 2008 para liquidación de 750.000,00 €. Aprobación certificación final de las obras 15MY08. Informada la devolución de fianza remodelación y urbanización Plaza de la Universidad y entorno SP08. Y urbanización Portugalete MR09.

OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN CENTRO INTEGRADO DE LA ZONA ESTE. Área de Administración y recursos.

GCIEST **00 €** FB07/JN07 JL06/DC06 JL07/FB09 garantía
Pliego y supervisión **F. LÓPEZ-E.**

Pliego del aparcamiento aprobado en SP06. Presupuesto de urbanización €. Adjudicado en DC05 a Ceinsa en 17 meses. Aprobación inicial del proyecto de construcción MR07 (2 sótanos con un total de 256 plazas), definitiva en JN07. Anualidad 2008 de 754.476,00 €. Acta de recepción 2FB09.

PROYECTO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE RESIDENTES EN PLAZA DE LA SOLIDARIDAD (LA VICTORIA). Área de Administración y recursos.

GSOLID **1.004.135,27 €** OC07/MY08 MY07/08 08/FB11 garantía
Pliego y supervisión **F. LÓPEZ-E.**

Pliego del aparcamiento aprobado en JN07 (inicio contratación). Adjudicado a Teconsa, con participación de 240.000,00€ en la urbanización y 17 meses de obra. Aprobación inicial del proyecto de construcción MY08 (3 sótanos con un total de 274 plazas para turismos y 15 para motos). Anualidad 2009 de 685.000,00 € para urbanización. Obras paralizadas y retomadas posteriormente. Inauguración FB11. Acta de recepción 17FB11. Liquidación 821.952,05 €

PROYECTO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE USOS MÚLTIPLES (PLAZA DEL MILENIO). Área de Administración y recursos. FCL

GUSOSM **12.611.649,51 €** NV09/mr10 09/10 10/MY11 garantía
Pliego y supervisión **F. LÓPEZ-E.**

Pliego del aparcamiento DC09. Adjudicado EN10 a Sacyr, sau. en 10.872.109,06 € (IVA excluido) para las obras de urbanización (El presupuesto para la ejecución del aparcamiento subterráneo se cifra en 4.632.874,38 €) Proyectos aprobados en MR10, de Sara Delgado Vázquez, arqto. y Eduardo Sánchez Sánchez, ingro. (2 sótanos con un total de 397 plazas para turismos y 10 para motos) Modificado DC10 de 12.784.370,18 €. Acta de recepción 27MY2011. Liquidación de 1.083.421,20 € adicionales.

4.- Edificios.

Ref.	presupuesto	proyecto	contratación	construcción	garantía
-------------	--------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

OBRAS DE ACABADOS DEL MUSEO DE LA CIENCIA (FASE 5). Área de Educación y cultura. Supervisión del Servicio de Obras

EMSCIS **3.005.060,48 €** 02 02 DC02/JL04 garantía
Supervisión de las obras **P. GIGOSOS.** Dirección técnica **E. DE TERESA, F. ROMERO y P. GONZÁLEZ.**

Adjudicado a Volconsa en 2.914.908,60 €. Replanteo DC02. Plazo prorrogado. Modificado adicional 1.506.742,36 € (instalaciones vigilancia, evacuación, mobiliario). Acta de ocupación anticipada AB03. Inauguración oficial 28 julio 2004. Recepción 1 OC04. Liquidación

OBRAS DE EDIFICACIÓN DEL CENTRO CÍVICO C. VERBENA. Área de Participación ciudadana.

ECCVER **1.808.189,89 €** SP99/OC02 OC02/FB03 MY03/05 29JN06
Supervisión de las obras **I. SERRANO y P. GONZÁLEZ,** con la asistencia de los autores del proyecto

Proyecto de J. Asensio, J. Blanco y R. Ruiz SP99. Obras adjudicadas a Corsan en 1.617.606,68 € y 16 meses, FB03. Replanteo MY03. Modificado del 19,75%. Inaugurado el 15 AB05. Recepción 29 JN05. Escultura de Jesús Ángel Martínez Rodríguez: Bailarín Vicente Escudero, 2005

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREESCOLAR DE EL PRINCIPITO. Área de Educación, Cultura, Familia y Bienestar Social. Supervisión del Servicio de Obras

ECPPRI 781.858,95 € proyecto licitación MY05/ garantía
Supervisión proyecto y dirección de la obra **P. GONZÁLEZ**

Proyecto de J. Asensio Valencia y Rosario Ruiz. Obras adjudicadas a Volconsa en 702.526,78 € y 12 meses. Replanteo MY05. Recepción DC05.

PROYECTO DE **EDIFICIO DOTACIONAL EN N°5 DE PLAZA RINCONADA**. Servicio de obras. Contrato proyecto **3/02**. Contrato obra **5/03** (desistido).

ERINCO **17.726,00 €** EN03 03/ construcción garantía
Supervisión del proyecto **C.J. GONZÁLEZ**.

Proyecto de J. Blanco. Presupuesto de 1.133.747,87 €. Contratado por VIVA. Adjudicado a Hispánica. Inauguración 18 JL06. Recepción 06.

OBRAS DE EDIFICACIÓN DEL **CENTRO DE DÍA DE LA ZONA SUR (ANTIGUO MATADERO)**. Área de Participación ciudadana.

ECDCIS **1.864.770,63 €** JN00/MY02 04/JL04 OC04/ garantía
Supervisión proyecto **P. GIGOSOS Y P. GONZÁLEZ**

Proyecto de J. Grijalba y equipo (anteproyecto JN00, proyecto NV01). Obras adjudicadas a Indeza en 1.661.324,15 € y 18 meses. Inicio obra OC04. Complementario adicional de 300.187,49 €. Recepción 19JL06. Inauguración 26 JL06.

PROYECTO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN DE **CENTRO DOTACIONAL DE LAS FLORES (C. CLAVEL, 34)**. Área de Bienestar social.

ECCFLO **300.000,00 €** DC04/MY05 04/NV04 JN05/06 garantía
Supervisión proyecto **P. GONZÁLEZ**

Adjudicado proyecto y obra a Construcciones Santos en 298.674,90 € y 4,5 meses, NV04. Proyecto de F. Zarzuelo, aprobado MY05. Replanteo AG05. Recepción 06.

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y DE REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA **CASA DE COLÓN**. Área de Cultura.

EMSCOL **2.442.654,60 €** EN06 JN05/FB06 AG05/06 garantía
Supervisión del proyecto **C.J. GONZÁLEZ**. Obra **P. GONZÁLEZ** e **I. HIERRO**.

Proyecto de J.M.Llanos y J.C. Urdiaín. Obras adjudicadas a Begar por 1.508.256,92 € JN05 y 934.397,68 € FB06. Replanteo AG05 y FB06. Modificado el primer contrato hasta 1.567.713,90 €. Recepción 06.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL **CENTRO CÍVICO DE PUENTEDUERO**. Área de Participación ciudadana.

ECCPUE **0,00 €** AG05 06/DC06 FB07/ garantía
Supervisión proyecto **P. GIGOSOS** y **P. GONZÁLEZ**.

Informe necesidad de ampliación de JN05. Proyecto de J. Asensio y Rosario Ruiz de AG05. Obras adjudicadas a Construcciones Santos por 80.343,77 € y 6 meses NV06. Supervisión del Área.

OBRAS DE EDIFICACIÓN DE **CENTRO CÍVICO EN PARQUE ALAMEDA**. Área de Participación ciudadana. POL (FEDER).

ECCALA **3.396.092,88 €** NV04/MR06 JN06/NV06 EN07/JL08 22 OC10
Proyecto y dirección **P. GIGOSOS**. Dirección con **M. RODRÍGUEZ**

Documentación POL NV04. Proyecto básico FB05. Asistencia técnica para el proyecto de ejecución de J. Asensio y Rosario Ruiz (52.937,28 € y 3 meses) DC05 MR06. Adjudicado a Volconsa por 2.831.817,25 € y 20 meses DC06. Replanteo 24 EN07. Finalizadas las obras en JL08. Modificado aprobado en SP08. Recepción 22OC08. Equipamiento escénico AG SP09.

OBRAS DE EDIFICACIÓN DE **AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE PARQUESOL**. Área de Participación ciudadana. Fondo estatal de inversión local.

ECCPAR **1.800.000,00 €** DC08/ FB09/MR09 AB09/- garantía
Supervisión de proyecto y obra **P. GIGOSOS**.

Proyecto y dirección de obra de G. Gallegos. Adjudicado a San José en 1.221.083,00 + 195.373,28 € y 7 meses. Replanteo 29AB09. Recepción 28DC09.

OBRAS DE ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO **CASA CUNA PARA CENTRO CÍVICO**. Área de Participación ciudadana. Fondo estatal de inversión local.

ECCUNA **962.559,66 €** DC08/ FB09/MR09 AB09/ garantía
Supervisión de proyecto y obra **P. GIGOSOS**.

Proyecto y dirección de obra de Paredes y Rivas. Adjudicado a Volconsa en 703.664,30 + 112.586,29 € y 7 meses. Replanteo 17 AB09. Recepción 15DC09.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE **FORJADO PARA COMPLETAR EL PASEO DE RIBERA DEL PISUERGA DETRÁS DE PLAZA TENERÍAS 7**. Servicio de Infraestructuras contrato obra **2/10**.

UCBTEN **138.947,21 €** 09/FB10 FB10/MR10 garantía
Elaboración del proyecto **M. RODRÍGUEZ** y **P. GIGOSOS**. Dirección con **P. GONZÁLEZ**.

Anualidad 2010: 150.000,00 €. Adjudicado a Toyrsa en 94.807,52 € y 3 meses. Replanteo 14AB2010. Acta de recepción 15JL10.

EN EJECUCIÓN O EN PROYECTO

Ref.	presupuesto	proyecto	contratación	construcción	garantía
OBRAS DE EDIFICACIÓN DE CUBIERTA PARA EL FRONTÓN DEL BARRIO DE LAS FLORES. Contrato obra 14/03					
ECUBFR	192.951,50 €	M14/JL14	SP14/DC14	DC14/	
Elaboración del proyecto y dirección de obra P. GIGOSOS					
<i>Adjudicado a Inmeva en 154.484,74 € (con IVA) y 4 meses. Replanteo 22DC14.</i>					
PROYECTO DE NUEVO CENTRO CÍVICO DE LA VICTORIA .Área de participación ciudadana. Contrato obra 14/N					
ECCVIC	NN €	AB14/DC14	EN15/	/	
Proyecto P. GIGOSOS					
<i>Proyecto elaborado en 2014 (con la colaboración de D. González Alcántara en las mediciones, A. Andrés M. en el proyecto de estructuras y el grupo Render industrial en el proyecto de las instalaciones). En contratación.</i>					

5.- Otros contratos.

Ref.	presupuesto	proyecto	contratación	construcción	garantía
REALIZACIÓN DE ESCULTURA DENOMINADA SAN PEDRO REGALADO. Servicio de Obras contrato 12/99 y contratos de obra menor -3/4 y -4/04 .					
MPEDRO	72.121,45 €	JN99/OC99	99/		
Supervisión técnica CARLOS J. GONZÁLEZ Y PABLO GIGOSOS .					
<i>Sucesivas prórrogas de contrato. Entrega de la escultura 27 abril 2004. Penalización de 30.140,15 €. Inauguración 13 MY04. Contratos de obra menor para la construcción del pedestal (adjudicado a Cima c.b. por 4.183,04 €) y el alumbrado ornamental (adjudicado a Elpa por 10.503,66 €). Escultura de Miguel García Delgado, 2004</i>					
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GARITA Y REPARACIÓN DE VALLA EN ACUARTELAMIENTO DE SAN ISIDRO (Cuartel del Regimiento de Caballería de Santiago I). Servicio de obras contrato obra 7/04					
EVAISI	60.042,68 €	/04	MY04/SP04	OC04/EN05	10 EN06
Supervisión del proyecto y obra PABLO GONZÁLEZ .					
<i>Adjudicado a Urva 4 en 59.276,00 € y 2 meses. Recepción 10 EN05. Solicitan informe para devolución de fianza 20FB08.</i>					
OBRAS DE DEMOLICIÓN EN PARCELAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO Y EL PALERO. Servicio de obras, contratos obra menor -1/04 y -5/04 .					
DDEPOR	126.210,00 €	/	MY04	MY04/	garantía
Dirección de la obra PABLO GONZÁLEZ .					
<i>4 contratos menores de proyecto y obra. Adjudicados a Toyrsa y Urva 4, por importes de 29.534,25 €, 28.884,00 €, 29.897,64 € y 29.532,97 €.</i>					
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN BIENES INMUEBLES EN ACTUACIONES OBLIGATORIAS DE CARÁCTER SUBSIDIARIO. Servicio de Obras. Contrato 4/03 .					
DSU03	300.500 €		FB03/JN03		
Supervisión técnica CARLOS J. GONZÁLEZ					
<i>Adjudicado a MURART, S.L. en 297.485 € por 1 año, prorrogable por otro.</i>					
OBRAS DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO EN ESPACIO LIBRE ENTRE CALLES CAAMAÑO Y ARCA REAL. Servicio de obras. Contrato obra menor -6/04 .					
DEL12	10.000,00 €		JN04/JL04	AG04	garantía
Dirección de la obra PABLO GONZÁLEZ .					
<i>Contrato menor de proyecto y obra adjudicado a Hormigones Amo Sánchez por 9.043,94 €. Recepción ..</i>					
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL PAISAJE URBANO PARA 2005. Servicio de Obras contrato /05					

FREH05	180.303,63 €		EN05/FB05	
Supervisión del programa CARLOS J. GONZÁLEZ				
<i>Aprobación de las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones.</i>				
OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE Nº2 DE PLAZA DE PORTUGALETE. Servicio de obras.				
Contrato obra menor -4/05.				
DPORTU	20.580,72 €		MR/AB05	AB05 garantía
Supervisión de la obra P. GONZÁLEZ.				
<i>Contrato menor de proyecto y obra adjudicado a Castur en 20.580,72 €. Presentado Final de Obra 03JN05.</i>				
<hr/>				
EJECUCIÓN DE ESCULTURA DEL BAILARÍN VICENTE ESCUDERO PARA SU UBICACIÓN EN EL CENTRO CÍVICO DE CALLE VERBENA. Área de Participación ciudadana. Contrato obras 5/05.				
MESCUD	30.000,00 €		MY05/	MY06 garantía
Supervisión P. GONZÁLEZ.				
<i>Contrato negociado sin publicidad. Entrega de la escultura en JN06. Escultura de Jesús Ángel Martínez Rodríguez, 2006</i>				
<hr/>				

EN EJECUCIÓN

<u>Ref.</u>	<u>presupuesto</u>	<u>proyecto</u>	<u>contratación</u>	<u>construcción</u>	<u>garantía</u>
CONTRATO DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS MUNICIPALES. Servicio de Obras, contratos 2/04 y 6/08 . Nuevo contrato 67/2013 .					
ASS	N €	04/			
Supervisión del proyecto J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ.					
<i>Primer contrato adjudicado a PAYD INGENIEROS en septiembre de 2004, con un porcentaje 0,52% s/PEM de las obras. Prorrogado noviembre de 2006. Nueva contrato adjudicado a INCOPE consultores, s.l. en abril de 2009, con un porcentaje 0,42% s/PEM de las obras. En 2013 se renueva la contratación con INCOPE</i>					
CONTRATO DE SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS MUNICIPALES. Servicio de Obras, contratos 18/06 y 1/11					
ACALID	N €	06/			
Supervisión del proyecto J. DE ANDRÉS y J.M. GUTIÉRREZ.					
<i>Presupuesto orientativo anual de 270.000 € y plazo de ejecución de 2 años. Adjudicado a CESECO, S.A. en febrero de 2007. Formalizado el 13 de marzo de 2007. Nuevo contrato adjudicado a Ceseco AG11. Se prorroga en 2014.</i>					