

PLAN **RECONSTRUYE
VALLADOLID**

**PROGRAMACIÓN Y AFECCIONES DE OBRAS EN ESPACIO PUBLICO
ACTUALIZACIÓN 30 JUNIO 2025**



OBJETIVOS DEL PLAN RECONSTRUYE

El “PLAN RECONSTRUYE” se configura como un instrumento de planificación implementado por el Ayuntamiento de Valladolid con el objeto de paliar el impacto negativo que se genera en las actividades económicas de la ciudad cada vez que se acometen obras de cierta envergadura.

A tal fin, dicho instrumento contempla:

- Elaboración de un programa publicado en web municipal de las obras en las calles y espacio público de la ciudad, avisando con antelación suficiente al comercio y hostelería de la zona afectada, para que puedan planificar su campaña de compras y alterar en la menor medida posible sus ventas, agilizando la ejecución de las obras y causando las menores molestias.
- Especial consideración en el establecimiento del cronograma de las actuaciones en orden a minimizar las molestias e interferencias de los trabajos que se acometan (campaña de conservación y renovación de asfaltado concentrada en los meses estivales en que existe menor intensidad de uso de los espacios afectados, coordinación de actuaciones de reurbanización en superficie y de renovación de infraestructuras en el subsuelo, etc.)
- Implementación de los medios necesarios para tener una interlocución rápida y eficaz entre el Ayuntamiento, las empresas constructoras, las tiendas, comercios, actividades económicas en general y los vecinos de las zonas en obras.
- Establecimiento de una comunicación oportuna a los afectados por las ejecuciones de las obras, ofreciendo información para proceder, en su caso, al trámite de quejas, sugerencias o reclamaciones.

INFORMACIÓN GENERAL Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

www.valladolid.es

CAUCES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ENTIDAD	CANAL DE CONTACTO	
	teléfono	correo-e
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	010 983 100 105	iqs@ava.es
EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)	900 345 128	usuarios@aquavall.es
SOMACYL - RED DE CALOR-	983 362 888	acometidasredesdecalor@somacyl.es



RELACIÓN DE ACTUACIONES

TIPO DE ACTUACIÓN		NÚM DE ACTUACIONES PROGRAMADAS O EN CURSO A 30 JUNIO 2025
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		14 actuaciones
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD		56 actuaciones (incluyendo 27 actuaciones de reasfaltado)
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA		2 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)		20 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR)	-FASE PARQUESOL-	7 actuaciones
	-AMPLIACIÓN RED CALOR UVA-	5 actuaciones
	-ACOMETIDAS HR 50, HR 153 HR 157-	3 actuaciones
ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO		1 actuación
TOTAL		164 actuaciones



ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CALLE VELETA (ENTRE CONTIENDAS Y PLAZA PORTICADA)	IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR URBANO	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2025		PEATONAL	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		BAJO <div></div>
2.	JUAN CARLOS I	ADAPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRAMOS CICLABLES –TRAMO NORTE- DESDE CALLE PUENTE LA REINA A CALLE FAISÁN	EN EJECUCIÓN HASTA DICIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		BUS	ALTO <div></div>
3.	ENTORNO ESTADIO JOSÉ ZORRILLA	SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTROS	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025					ACCESOS AL RECINTO	BAJO <div></div>
4.	PASEO JARDÍN BOTÁNICO	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MIGUEL DELIBES EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE FUENTE EL SOL Y MADESELVA	EN EJECUCIÓN HASTA JULIO 2025		PEATONAL Y RODADA		POR CALLE PASEO OBREGÓN	BUS CENTRO SALUD	MEDIO <div></div>
5.	MANUEL SILVELA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP TIERNO GALVÁN EN TRAMO DE CALLE COMPRENDIDO ENTRE JUAN MARTÍNEZ VILLERGAS Y HERNANDO DE ACUÑA.	JUL.10	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO		MEDIO <div></div>
6.	MORENA	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO CEIP MARIA TERESA IÑIGO DE TORO	JULIO	3 MESES	PEATONAL Y RODADO	PARCIAL	POR CALLE ERAS Y MIESES	BUS	MEDIO <div></div>
7.	DON SANCHO Y LA MERCED	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DE ENTORNO IES LA MERCED	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO <div></div>
8.	JUAN CARLOS I	TRATAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS	SPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE	SIN DESVIO		MEDIO <div></div>
9.	CAMINO VIEJO ZARATÁN (DESDE PARQUE VILLA DEL PRADO HASTA LIMITE TÉRMINO MUNICIPAL)	EJECUCIÓN DE TRAMO CICLABLE	INICIO PREVISTO DICIEMBRE 2025		PEATONAL	CORTE PUNTUAL SEÑALIZACIÓN			BAJO <div></div>
10.	PUENTE DE PONIENTE (ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y GLORIA FUERTES)	ADECUACIÓN DEL PUENTE DE PONIENTE Y ÁMBITOS ALEDAÑOS	NICIO PREVISTO FEBRERO 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	PUENTE ISABLEL LA CATÓLICA	BUS	MEDIO <div></div>
11.	CALLE TOPACIO-AVDA SEGOVIA (POLIGONO DE SAN CRISTÓBAL)	ACONDIONAMIENTO DE CAMPA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS	INICIO PREVISTO DICIEMBRE 2025					ACCESOS AL RECINTO	BAJO <div></div>
12.	CALLE SAN LUIS/ ACIBELAS	REURBANIZACIÓN	EN FASE CONTRATACION INICIO DICIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL		COMERCIOS VADOS	ALTO <div></div>
13.	CALLE CARMELO-AVDA SEGOVIA	REURBANIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN HÁBITAT URBANO	EN FASE PROYECTO INICIO FEBRERO 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		COMERCIOS VADOS BUS	MEDIO <div></div>



14.	PLAZA COSMOS	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN HÁBITAT URBANO	EN FASE PROYECTO INICIO FEBRERO 2025	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL		COMERCIOS VADOS	MEDIO
-----	--------------	--	--------------------------------------	-------------------	---------	--	-----------------	-------

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	ZAMORA	MODIFICAR/AÑADIR/DESDOBLAR 42 REBAJES PEAT. Y CICLISTAS APROB. EN PART. Y ASIG. C.M.U.	EN EJECUCIÓN HASTA JULIO 2025		PEATONAL Y CICLISTA	CORTES PUNTUALES	SIN DESVIO	---	BAJO
2.	REYES – PZA. SAN JUAN	PEATONALIZACIÓN DE MALDONADO A DON SANCHO. MEJORA ENTORNO ESCOLAR. MEJORA PEATONAL EN VELARDES	JULIO	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTES PUNTUALES	SIN DESVIO	COLEGIO	BAJO
3.	ANTONIO ROYO VILLANOVA	REURBANIZACIÓN COMPLETA (CALLE + APARCAMIENTOS + REDES). MUY MAL ESTADO. CRUCE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN	EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERA OPUESTA Y AV. M. A. BLANCO	VADOS Y COLEGIOS	ALTO
4.	CABALLERO + APARCAMIENTO IGLESIA	REURBANIZACIÓN COMPLETA	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS	POR ACERAS OPUESTAS	COLEGIO F. QUEVEDO, IGLESIA	ALTO
5.	ARCO DE LADRILLO (VÍAS SERVICIO VIADUCTO)	REFORMA ADAPTACIÓN A VOLADIZOS OBRA EMERGENCIA	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL POR TRAMOS	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS, ESTACIÓN AUTOBUSES	ALTO
6.	LILLE	CALZADA INTEGRADA EN PLATAFORMA ÚNICA	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR LATERAL	VADO	MEDIO
7.	PANORAMA	REURBANIZACIÓN COMPLETA, SEGUNDO TRAMO, DE RED A ARENAS	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR C/ CONTIENDAS	VADOS	MEDIO
8.	PEDRO PONCE DE LEÓN	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS (SE AMPLÍA A REURBANIZACIÓN COMPLETA)	EN EJECUCIÓN HASTA JULIO 2025		PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO
9.	ESPÍRITU SANTO	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	AGOSTO	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO
10	CAPUCHINOS	MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN PASOS DE PEATONES, CON INTERVENCIÓN EN ACERAS	AGOSTO	1 MES	PEATONAL	CORTES PUNTUALES	NO PRECISA	---	BAJO
11	COBALTO	RENOVACIÓN - REORDENACIÓN ACERAS / TERRIZO / APARC. GALENA A PIRITA (ACERA SUR).	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	SIN DESVÍO	VADOS, NAVES INDUSTRIALES PARADA BUS	ALTO



12	PAULINA HARRIET	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	JULIO	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR Pº ZORRILLA Y RECOLETAS	VADOS	ALTO
13	PEDRO MAZUECOS	REURBANIZACIÓN COMPLETA	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERAS OPUESTAS	COLEGIO V. ALEXANDRE	MEDIO
14	FELIPE II-S. BLAS Y S. BLAS -S. MIGUEL	AMPLIACIÓN ESPACIOS PEATONALES, MEJORA ENTORNO ESCOLAR EN LA INTERSECCIÓN DE AMBAS CALLES, REORDENACIÓN TRÁFICO	JULIO	1,5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR VIALES CONTIGUOS		MEDIO
15	PARVA DE LA RÍA	ENSANCHE DE ACERA (M. PRÍNCIPE – PANERA)	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	---	BAJO
16	PANERA	REURBANIZACIÓN PRIMER TRAMO PLATAFORMA ÚNICA	SEPTIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR P. RÍA	VADOS (SIN LEGALIZAR)	ALTO
17	PORTILLO DEL PRADO + SAN PEDRO	REURBANIZACIÓN COMPLETA	JULIO	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS	ALTO
18	CAMINO DE SERVICIO VA-30	PEATONAL TERRIZO CON ARBOLADO, ENTRE CTRA. RUEDA Y Cª REAL	OCTUBRE	1 MES	PEATONAL	CORTE PUNTUAL	SIN DESVIOS	---	BAJO
19	LA VÍA	REURB. ACERA + APARCAMIENTO Y MALLADO ABASTECIMIENTO (3 MANZANAS)	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
20	SANTA LUCÍA	REORDENACIÓN, CAMBIO LADO APARCAMIENTO (VERBENA A LUIS BRAILLE)	OCTUBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
21	ARCA REAL	REURBANIZACIÓN COMPLETA + RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	6 MESES	PEATONAL Y RODADA	CORTEPARCIAL	POR ACERAS OPUESTAS	VADOS, POLIDEPORTIVO, MERCADONA	ALTO
22	PAVO REAL	REURBANIZACIÓN COMPLETA, 2 TRAMOS	SEPTIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIALS	POR ACERAS OPUESTAS Y POR SALUD	VADOS	MEDIO
23	ARGALES	ENSANCHE DE ACERA (ARTILLERÍA – GRAL. SHELLEY)	OCTUBRE	1 MES	PEATONAL Y RODADA	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	VADOS	BAJO
24	OBREGÓN (Pº)(TIERRA-MADRESELVA)	REPARACIÓN COMPLETA DE ACERA LADO PARCELA DEPORTIVA LEVANTADA RAÍCES Y PARTERRE PARA LOS ÁRBOLES	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL	CORTE ACERA Y APARCAMIENTO	POR ACERA OPUESTA	ACCESOS APARCAM.	BAJO
25	VARIAS UBICACIONES	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ACUERDOS EN ACERADO Y REBAJES PARA PASOS DE PEATONES PARA MEJORAR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD	OCTUBRE	2 MESES	PEATONAL	PARCIAL	SIN DESVÍOS	---	BAJO
26	DOCTOR FLEMING	REURBANIZACIÓN TRAMO CENTRAL, INCLUYENDO NUEVA PLAZA	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR ACERAS OPUESTAS	---	MEDIO



27	NARDO	REURBANIZACIÓN COMPLETA	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	POR ACERA OPUESTA	VADOS	MEDIO
28	ESTÍO	REURBANIZACIÓN COMPLETA, CON ACERAS Y SUST. ARBOLADO (AVELLANO – A. REAL)	DICIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR CALZADA CENTRAL	VADOS	MEDIO
29	VALLE DE ARÁN	REPARACIÓN COMPLETA ACERAS LEVANTADAS POR RAÍCES. PARTERRES LADO PAR (ESTA 2ª FASE SE POSPONE AL INVIERNO 25/26)	DICIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	POR ACERA OPUESTA	VADOS Y PARADAS BUS	MEDIO
30	MÚLTIPLES ACTUACIONES EN TODA LA CIUDAD (según desglose adjunto)	CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS (SELLADO DE JUNTAS, EXTENDIDO DE SLOURRY, FRESADO, EXTENDIDO DE AGLOMERADOS EN CALIENTE, ETC)	ABRIL	6 MESES	RODADA	CORTES PUNTUALES CASO POR CASO	POR VIALES CONTIGUOS	DE TODO TIPO, CASO POR CASO	ALTO

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGLOMERADOS - PROGRAMACIÓN JULIO-AGOSTO 2025

CAMPAÑA DE AGLOMERADO NOCTURNO		
CALLE / VÍA PÚBLICA	TRAMO	TRABAJO
ESTACIÓN - GAMAZO - MURO	INTERSECCIÓN (AQUAVALL) 600M2	AGLOMERADO
APARCAMIENTO Pº JARDÍN BOTÁNICO	COMPLETO	AGLOMERADO
CARRIL BICI CTA RUEDA	COMPLETO	AGLOMERADO
PUENTE COLGANTE	Pº ZORRILLA - ULTRAMAR	FRESADO + AGLOMERADO
ULTRAMAR	APARCAMIENTO + 1/2 CARRIL	FRESADO + AGLOMERADO
TÚNEL DE CASASOLA - VILLABÁÑEZ	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
VILLABÁÑEZ	TUNEL - JUAN CARLOS I	FRESADO + AGLOMERADO
VILLABÁÑEZ - GOLONDRINA	INTERSECCIÓN (AQUAVALL) 200M2	AGLOMERADO
RAMÓN Y CAJAL	JUNTO PARAISO 40 M2	AGLOMERADO
VELARDES	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
UNION	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
BAILARÍN VICENTE ESCUDERO	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
TÚNEL DE SAN ISIDRO	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
NICOLAS SALMERÓN - LABRADORES	INTERSECCIÓN	FRESADO + AGLOMERADO
MORADAS	R. STA. TERESA - C. CISNEROS (APROX.: OBRA AQUAVALL)	FRESADO + AGLOMERADO
LINARES	AV. PALENCIA - MORADAS	FRESADO + AGLOMERADO
GONZÁLEZ DUEÑAS	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
CARDENAL TORQUEMADA	VARIOS TRAMOS	FRESADO + AGLOMERADO
MIGUEL ANGEL BLANCO	AV. SALAMANCA - JOAQUÍN VELASCO MARTÍN	FRESADO + AGLOMERADO
ISABEL LA CATÓLICA	UNA ZONA PEQUEÑA EN CADA SENTIDO	FRESADO + AGLOMERADO
PZA. PONIENTE	MOLONOS - S. LORENZO (CARRIL IZQUIERDO)	FRESADO + AGLOMERADO
GUARDERIA	COMPLETO	FRESADO + AGLOMERADO
HORNIJA	EMBAJADORES - AV. SEGOVIA	FRESADO + AGLOMERADO
Pº ZORRILLA (VÍA SERVICIO)	TRAMO VÍA SERVICIO ACCESO APARCAM. VALLSUR	FRESADO + AGLOMERADO
APARCAMIENTO VALLSUR	COMPLETO (SOLO VÍA PÚBLICA)	FRESADO + AGLOMERADO
DOCTOR VILLACIÁN	AV. SALAMANCA - MARIANO DE LOS COBOS	FRESADO + AGLOMERADO
VIAS Sº BAJO RONDA EXTERIOR	TOPACIO - AUTOVÍA SEGOVIA	FRESADO + AGLOMERADO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CAMINO VIEJO DE SIMANCAS (DESDE LA CALLE ACEROLA HASTA EL FINAL DEL TM)	EJECUCIÓN DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL, ASÍ COMO REDES ENTERRADAS.	EN EJECUCIÓN HASTA AGOSTO 2025		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SÍ	BUS, COLEGIO LOS PINOS, INEA Y HUERTOS SITUADOS EN INEA	ALTO
2.	ACERA Y CARRIL BICI EN CARRETERA DE FUENSALDAÑA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CARRIL BICI, ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS, NUEVO ASFALTADO Y PINTURA.	EN CONTRATACIÓN HASTA ABRIL 2026		PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO


ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL EPEL “AGUA DE VALLADOLID” (AQUAVALL)

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	ARCA REAL, ENTRE GENERAL SHELLEY Y MALVA REAL	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE 2025		RODADA	CORTE TOTAL POR TRAMOS	EN FUNCIÓN DE LA ZONA A OCUPAR SE ESTUDIARÁN	VADOS	MEDIO
2.	AVDA. MIGUEL ÁNGEL BLANCO (ENTRE AVDA. DE SALAMANCA Y JOAQUÍN VELASCO MARTÍN)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE 2025		RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
3.	MORADAS (DE LINARES A MÍSTICOS)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA SEPTIEMBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
4.	GAMAZO (TRES FASES)	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO Y ABASTECIMIENTO	EN EJECUCIÓN HASTA NOVIEMBRE 2025		RODADA Y PARCIALMENTE PEATONAL	CORTE TOTAL POR TRAMOS	POR MURO Y DOS DE MAYO	VADOS, HOTEL, BUS	ALTO
5.	IMPLEMENTACIÓN RED LORA Y FIBRA ÓPTICA	EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	JULIO	5 MESES	RODADA	PARCIAL			BAJO
6.	SECTORIZACIÓN	EJECUCIÓN DE ARQUETAS EN 32 PUNTOS LOCALIZADOS DE LA CIUDAD	JULIO	8 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL			BAJO
7.	VÁZQUEZ DE MENCHACA, ENTRE FORJA Y BRONCE	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	JULIO	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO
8.	CALLE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN (ENTRE CALIXTO VALVERDE Y MIGUEL ÁNGEL BLANCO). CALIXTO VALVERDE Y TRAMO ANTONIO ROYO VILLANOVA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	AGOSTO	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO




9.	SANTANDER AVDA. ENTRE CONDE ARTECHE Y ALCARRIA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	AGOSTO	1 MES	RODADA	PARCIAL			BAJO
10.	ZORRILLA, Pº, PARES, ENTRE SENDA Y AVDA ZAMORA	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	SEPTIEMBRE	1 MES	RODADA	PARCIAL		BUS	BAJO
11.	PASEO ISABEL LA CATÓLICA (ENTRE PONIENTE Y SAN QUIRCE)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO	BUS	MEDIO
12.	SIMÓN ARANDA	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	SEPTIEMBRE	2,5 MESES	PEATONAL Y RODADA	PARCIAL	SIN DESVIO		MEDIO
13.	CALLE NIÑA GUAPA	RENOVACIÓN ALCANTARILLADO	SEPTIEMBRE	4 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
14.	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES PÚBLICAS (TODA LA CIUDAD)	REFORMA SISTEMA ABASTECIMIENTO A FUENTES	SEPTIEMBRE	5 MESES	PEATONAL	PARCIAL			BAJO
15.	PERAL (CATALINA ADULCE A GABILONDO)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO	VADOS	ALTO
16.	DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ (/ENTRE MALVA Y NORTE DE CASTILLA)	REHABILITACIÓN SANEAMIENTO	NOVIEMBRE	2 MESES				VADOS	MEDIO
17.	LEVANTE	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	OCTUBRE	3 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO		ALTO
18.	OLMO (DE LINARES A GONZÁLEZ DUEÑAS)	RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	NOVIEMBRE	2 MESES	PEATONAL Y RODADA	TOTAL	SIN DESVIO		ALTO
19.	CAMINO TINTO-PROLONGACIÓN C/ FUENTES	BOMBEO E IMPULSIÓN RESIDUALES A TANQUE DE TORMENTAS	NOVIEMBRE	8 MESES					BAJO
20.	MOTORIZACIÓN VÁLVULAS ANILLO 1000 (VARIAS ZONAS PUNTUALES DE LA CIUDAD)		NOVIEMBRE	4 MESES					BAJO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -FASE PARQUESOL -

			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.1	JUAN GARCÍA HORTELANO Y CIUDAD DE LA HABANA HASTA MANUEL AZAÑA		SEPTIEMBRE	2 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.2	HERNANDO DE ACUÑA		NOVIEMBRE	2,5 MESES	RODADA	PARCIAL	BYPASS	BUS, VADOS	ALTO
1.3	JOSÉ GARROTE TEBAR Y FEDERICO LANDROVE MOÍÑO		ENERO 26	2,5 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.4	MANUEL AZAÑA		ABRIL 26	2,5 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
2.1	JOSÉ GARROTE TEBAR Y CIUDAD DE LA HABANA		SEPTIEMBRE	3 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
2.2	ENRIQUE CUBERO CALLE MORELIA		DICIEMBRE	3 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
2.3	ENRIQUE CUBERO		MARZO 26	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -AMPLIACIÓN RED DE CALOR UVA-

			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.1	CALLE PASEO DE VERSALLES (ZONA UVA)		SEPTIEMBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.2	PASEO DE VERSALLE (ZONA CENTRO DE SALUD)		SEPTIEMBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.3	CAMINO DEL CEMENTARIO		NOVIEMBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.4	JARDINES DEL BUEN RETIRO		DICIEMBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO



1.5	CALLE JARDINES DE SABATINI		DICIEMBRE	4 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
-----	----------------------------	--	-----------	---------	--------	---------	--	------------	------

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR SOMACYL (IMPLANTACIÓN DE RED DE CALOR) -ACOMETIDAS HR 50, HR 153 Y HR 157-

			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.1	HR 50 GLORIA FUERTES DESDE ARZOBISPO JOSÉ DELICADO		SEPTIEMBRE	1,5 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.2	HR 153 ACOMETIDA A VIVIENDAS PROTEGIDAS SOMACYL CALLE MIESES		SEPTIEMBRE	1,5 MESES	RODADA	PARCIAL		BUS, VADOS	ALTO
1.3	HR 157 ACOMETIDA AL HOTEL CRUCE AVENIDA DE SALAMANCA		NOVIEMBRE	1,5 MESES	RODADA	PARCIAL TOTAL		TRÁFICO RODADO	ALTO

ACTUACIONES PROGRAMADAS POR CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO

	EMPLAZAMIENTO/ TRAMO	TIPO DE ACTUACIÓN	PREVISIÓN TEMPORAL		AFECCIÓN A MOVILIDAD			OTRAS INTERFERENCIAS	GRADO DE AFECCIÓN
			INICIO	DURACIÓN	TIPO	CORTE	DESVÍO		
1.	CALLE CANAL	REURBANIZACIÓN DEL VIAL	EN EJECUCIÓN HASTA OCTUBRE 2025		PEATONAL Y RODADA	PREVISTO TOTAL	SIN DESVIO	LABORATORIO CHD ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS	BAJO