

INVERSIONES 2019, 2018 Y 2017

| UBICACIÓN | EXP | Licitación Sin Iva | Adjudicado Sin IVA | COSTE 2019 Sin Iva | COSTE AÑOS ANTERIORES | COSTE TOTAL Sin IVA |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| EJECUTADO 2017 | Varios | 1.748.496,63 | 1.677.385,75 | | 1.240.421,07 | 1.240.421,07 |

| EJECUTADO 2018 | varios | 11.046.326,59 | 9.882.733,56 | | 1.615.367,10 | 1.615.367,10 |
|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| EJECUTADAS EN 2019 | | | | | | |
| Caudalímetros circulación fangos EDAR | 108-265/17 20-79/18 204-206/18 | 17.971,14 | 17.971,14 | 2.249,67 | 13.471,80 | 15.721,47 |
| Extractores turbos EDAR | 131-278/17 40-47/18 198-210/18 | 39.591,21 | 39.591,21 | 2.749,59 | 36.841,62 | 39.591,21 |
| Grupo presión EDAR | 175/18 | 15.013,94 | 15.013,94 | 100,66 | 14.913,28 | 15.013,94 |
| Trituradora de fangos EDAR | 67-196/18 | 11.272,36 | 11.272,36 | 148,72 | 11.123,64 | 11.272,36 |
| Dosificadoras Smart ERAS | 25/2018 207/18 | 14.791,47 | 14.791,47 | 463,45 | 14.328,02 | 14.791,47 |
| Automatización dosificadoras polielectrolito | 197/18 | 9.523,47 | 9.523,47 | 0,00 | 9.523,47 | 9.523,47 |
| Refuerzo colector Avda Gijón | 262/17 221/18 | 371.181,66 | 300.160,50 | 27.067,48 | 272.278,50 | 299.345,98 |
| Mejoras de seguridad zona ATEX e Incendios | 208/18 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.183,01 | 5.695,91 | 10.878,92 |
| Depósito férrico ETAP Eras | 363/18 | 8.148,52 | 8.148,52 | 1.715,95 | 8.148,52 | 9.864,47 |
| Medidores agua bruta en continuo ETAP's | 364/18 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.333,10 | 6.000,00 | 7.333,10 |
| Sustitución cubiertas nave reactivos Etas | 331/18 | 15.000,00 | 14.885,00 | 15.447,78 | | 15.447,78 |
| Extractor Aceites y grasas laboratorio Eras | 336/18 346/18 | 17.000,00 | 17.000,00 | 209,37 | 15.997,00 | 16.206,37 |
| sustitución dep hipoclorito Eras | 154/18 | 9.197,12 | 9.197,12 | 9.197,12 | | |
| Contrato redacción pliegos | 59/18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 2.700,00 |
| Proyecto de adecuación alcantarillado en Pº Zorrilla | 114/18 | 11.500,00 | 11.000,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 11.000,00 |
| Calle Peninsular | 17/18 | 39.387,15 | 29.059,84 | 24.476,62 | 6.260,64 | 30.737,26 |
| Programa almacén | 73/18 | 11.440,00 | 11.440,00 | 2.860,00 | 8.580,00 | 11.440,00 |
| Adquisición tablet telecontrol | 125/19 | 1.250,00 | 1.121,68 | 927,01 | | |
| Ordenadores 12 ud | 67/19 | 8.195,80 | 6.773,81 | 6.773,81 | | |
| Scaners Atención cliente | 59/19 | 1.292,60 | 1.292,60 | 1.292,60 | | |
| Equipo Multifuncional Canon | 69/19 | 5.505,50 | 4.450,00 | 4.450,00 | | |

EN EJECUCIÓN 2019

| UBICACIÓN | EXP | Licitación Sin Iva | Adjudicado Sin IVA | COSTE 2018 Sin Iva | COSTE AÑOS ANTERIORES | COSTE TOTAL Sin IVA |
|--|------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Modificación pozo bombeo EDAR | 238/17 | 327.301,03 | 280.119,06 | 0,00 | 3.278,75 | 3.278,75 |
| Reforma cogeneración | 141-157/18 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 85.264,19 | 85.264,19 |
| Obra de cubrimiento Filtros y decantador lamelar S Isidro | 246/18 | 612.069,71 | 551.092,05 | 13.989,91 | | 13.989,91 |
| Dirección obra cubrimiento filtros San Isidro | 377/18 | 11.500,00 | 11.400,00 | 262,20 | | 262,20 |
| Obra de adecuación bombeo Boecillo | 247/18 | 866.795,03 | 536.239,21 | 169.812,20 | | 169.812,20 |
| Dirección obra bombeo Boecillo | 3/19 | 11.800,00 | 11.700,00 | 3.685,76 | | |
| Reparación bombas de Boecillo | 158/19 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| Obra de renovación filtros Eras | 248/18 | 1.242.709,79 | 1.187.553,50 | 350.111,62 | | 350.111,62 |
| dirección obra filtros Eras | 4/19 | 12.500,00 | 10.500,00 | | | 0,00 |
| Obra de reparación interior de los forjados del depósito viejo de San Isidro | 249/18 | 1.061.311,53 | 749.055,81 | 723.191,37 | | 723.191,37 |
| Obra sustitución C.T. Parquesol | 102/18 | 112.061,96 | 68.326,89 | 0,00 | | 0,00 |
| Obra CS Parquesol | 141/19 | 29.376,55 | 21.224,50 | 0,00 | | 0,00 |
| Obra insonorización de Las Eras | 361/18 | 63.577,13 | | 26,13 | | 26,13 |
| Actualización comunicaciones bombeos residuales | 406/18 | 14.976,29 | 14.976,29 | 0,00 | | 0,00 |
| Instalación de contadores en consumos públicos no registrados | 350/18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.796,05 | 3.796,05 |
| Lote 1 Conservación | 351/18 | 1.190.846,55 | 1.190.846,55 | 424.692,55 | 91.336,07 | 516.028,62 |
| Lote 2 Conservación | 351/18 | 85.347,72 | 85.347,72 | 4.206,20 | 81.258,86 | 85.465,06 |
| Lote 3 Aquavall | 213-352/18 | 2.560.431,48 | 2.560.431,48 | 1.893.235,15 | 53.142,63 | 1.946.377,78 |
| Lote 4 Aquavall | 213-353/18 | 1.706.954,32 | 1.706.954,32 | 0,00 | 2.916,87 | 2.916,87 |
| Obra Proyecto cambio tuberías Biogás EDAR | 307/18 | 111.937,55 | 99.214,44 | 54.550,78 | | 54.550,78 |
| Plaza Rafael Cano (Ayto) | 281/17 | 92.631,16 | 62.392,45 | 50.593,03 | 4.185,06 | 54.778,09 |
| Obras en plaza Luis Braille | 18/18 | 97.426,23 | 79.004,07 | 81.971,50 | 18.331,55 | 100.303,05 |
| Avda Segovia | 1/19 | 444.042,36 | 327.275,05 | 0,00 | | |
| Calle Aralia | 2/19 | 39.917,64 | | 0,00 | | |
| Calle Cobre | 16/18 | 12.258,53 | 8.168,33 | 5.976,94 | | |
| Auditoría energética | 101/19 | 12.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | |
| Reparación baños S Isidro | 118/19 | 11.953,90 | 14.985,00 | 0,00 | | |
| Adecuación portones EDAR | 86/19 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | | |
| Carril Puente grúa EDAR | 76/19 | 10.014,00 | 10.014,00 | 0,00 | | |
| Reforma vestuarios taller | 80/19 | 12.000,00 | 10.850,00 | 0,00 | | |
| Proyecto renovación motor biogás | 171/19 | 9.500,00 | 8.870,41 | 0,00 | | |
| Proyecto reparación depósitos de fangos EDAR | 193/19 | 5.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | | |
| Desarrollo de un sistema GIS | 373/18 | 72.160,00 | 46.904,00 | 0,00 | | |
| SUMA COSTE | | | | | | |
| TOTAL | | 17.690.016,21 | | | 2.855.788,17 | |

RESUMEN 2017-2018-2019

Licitación en 2017 (sin IVA)= 1.748.496,63
Adjudicación en 2017 (sin IVA)= 1.677.385,75
Ejecutado 2017 (sin IVA)= 1.240.421,07
Licitación en 2018* (sin IVA)= 11.046.326,59
Adjudicación en 2018 (sin IVA)= 9.882.733,56
Ejecutado 2018 (sin IVA)= 1.615.367,10
Licitación en 2019 (sin IVA)= 4.895.192,99**
Adjudicación en 2019 (sin IVA)=
Ejecutado 2019 (sin IVA)= 3.886.651,29

TOTAL LICITADO 2017-2019= 17.690.016,21
TOTAL ADJUDICADO 2017-2019=
TOTAL EJECUTADO 2017-2019=

* En la licitación de 2018 solo se incluye el importe de este ejercicio en las licitaciones plurianuales, lotes 1, 2, 3 y 4

** En la licitación de 2019 solo se incluye el importe de este ejercicio en las licitaciones plurianuales, lotes 1, 2, 3 y 4

PREVISIONES 2019

| UBICACIÓN | EXP | Licitación Sin Iva | | | | |
|---|--------|---------------------|-----------|------|--|--|
| Adquisición camiones CIS | 80/19 | 960.000,00 | | 0,00 | | |
| Obra adecuación alcantarillado en Pº Zorrilla | 198/19 | 1.531.157,30 | 24.312,13 | 0,00 | | |
| Sustitución 2 soplantes EDAR | 184/19 | 698.400,00 | | 0,00 | | |
| Medidores en aliviaderos | | 96.755,72 | | | | |
| Torre Refrigeración Edar | | 85.000,00 | | | | |
| Sustitución C.T. Las Eras | | 700.000,00 | | | | |
| Adecuación instalación para nuevas soplantes | | 300.000,00 | | 0,00 | | |
| Proyecto y D.O. adecuación instalación para soplantes | | 12.750,00 | | 0,00 | | |
| Cubiertas EDAR paneles solares | | 1.750.000,00 | | | | |
| | | 6.134.063,02 | | | | |

PROYECTOS AYUNTAMIENTO

| UBICACIÓN | EXP | Importe previsto |
|--------------|-----|------------------|
| Acero (Ayto) | | 12.258,53 |
| | | 12.258,53 |

| | Licitaciones 17-19 | COSTE EJECUTADO 2017 | COSTE EJECUTADO 2018 | COSTE EJECUTADO 2019 | COSTE EJECUTADO TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Total presupuesto licitado* Años 2017-18 (sin IVA) | 12.794.823,22 | 1.240.421,07 | 1.615.367,10 | | |
| Total presupuesto licitado** Años 2019 (sin IVA) | 4.895.192,99 | | | | |
| Total presupuesto previsto licitar Año 2019 (sin IVA) | 6.146.321,55 | | | | |
| SUMA | 23.836.337,76 | | | | |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Previsión de inversiones Consejo | 3.282.657 | 11.487.738 | 11.469.322 | 11.438.067 |
| Previsión sin IVA | 2.712.939,67 | 9.493.998,35 | 9.478.778,51 | 9.452.947,93 |

| | |
|--|----------------------|
| Previsión de inversiones Consejo 2017- 2019 | 21.685.716,53 |
|--|----------------------|