SERVICIO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y REFORMA DE INFRAESRUCTURAS VIARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID

PROGRAMACION/PRODUCCIÓN/PREVISIÓN DE ACTUACIONES AÑO 2016 ACTUALIZADO A 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROGRAMACIÓN-PRODUCCIÓN 1ER SEMESTRE

PROGRAMACIÓN-PRODUCCIÓN 2º SEMESTRE

| ACTUACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO PROGRAMADO | PTO. (E.M.) REAL HASTA OCTUBRE-16 | PTO. CERTIFICACIÓN REAL HASTA OCTUBRE-16 |
|---|---|---|---|
| C/ TORDO (iniciada en 2015) | 120000 | 109238,59 | 110071,16 |
| AV. VALLE ESGUEVA | 92129 | 313172,93 | 315559,79 |
| C/ VIOLETA | 114725 | 168802,55 | 170089,09 |
| C/ JULIAN HUMANES | 298884 | 310031,72 | 312394,64 |
| C/ PINGÜINO | 73694 | 14754,93 | 14867,39 |
| C/ ASTROS | 161489 | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| C/ CARMELO (finalización obra) | 62000 | 55577,64 | 56001,23 |
| C/ SEVILLA | 123000 | 146149,76 | 147263,65 |
| C/ DOCTOR FLEMING - sustituida por C/ DOCTOR MERCADO | 132868 | 98136,99 | 98884,95 |
| C/ GONDOMAR | 71056 | 112927,24 | 113787,92 |
| C/ ESTACIÓN | 91651 | 89042,62 | 89721,26 |
| CAMINO CONTIENDAS | 140679 | | 0,00 |
| C/ VIZCAYA | 73056 | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| Pº SAN ISIDRO (iniciada en 2015) | 35000 | 38885,32 | 39181,69 |
| C/ ARRIBES DEL DUERO | 91287 | 78661,96 | 79261,49 |
| C/ COLOQUIO | 93733 | 71781,48 | 72328,57 |
| PLAZA COLEGIO DE SANTA CRUZ + C/ MERCED | 104201 | 194196,67 | 195676,75 |
| AV. MADRID | 31244 | 67016,69 | 67527,46 |
| C/ VIÑEDOS | 89198 | | 0,00 |
| C/ ARRABAL | 106169 | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| C/ JUAN ALTISENT | 228037 | 230664,64 | 232422,66 |
| Pº DEL CAUCE (carril-bici) + C/ Palacio Valdés (AG) | 50000 | 34081,03 | 34340,78 |
| C/ SELVA | 42343 | | 0,00 |
| AV. SORA | 47520 | | 0,00 |
| Pº ZORRILLA | 80000 | 11185,90 | 11271,15 |
| C/ REYES CATÓLICOS | 34050 | | 0,00 |
| C/ NAVAS DE TOLOSA | 42300 | | 0,00 |
| C/ PAVIA | 39987 | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| NO INCLUIDAS EN PROGRAMACIÓN | | | 0,00 |
| Pº Juan Carlos I (junto puente Tía Juliana) | | 18677,92 | 18820,27 |
| C/ Cardenal Torquemada (campaña raíces) | | 42241,78 | 42563,73 |
| C/ Tirso de Molina (campaña raíces) | | 36073,25 | 36348,18 |
| Plaza Ferroviarios (campaña raíces) | | 9936,38 | 10012,11 |
| Plaza Mayor (reparaciones pavimento) | | 15485,7 | 15603,73 |
| C/ Mª de Molina (reparaciones pavimento) | | 10121,87 | 10199,01 |
| Av. Zamora (reparaciones pavimento - campaña raíces) | | 34311,31 | 34572,82 |
| Pº Don Juan de Austria (rep. pavimento - campaña raíces) | | 33101,12 | 33353,40 |
| C/ Francisco Zarandona (exteriores reforma Mercado del Val) | | 135242,21 | 136272,97 |
| C/ Macías Picavea (sustitución adoquines por aglomerado) | | 15092,76 | 15207,79 |
| C/ Doce de Octubre (pantógrafos Auvasa) | | 6317,06 | 6365,21 |
| Plaza Uruguay (pantógrafos Auvasa) | | 14935,66 | 15049,49 |
| C/ Miguel Ruiz de Temiño (vado acceso asociación benéfica) | | 5557,02 | 5599,37 |
| C/ Zanfona (tramo colector saneamiento) | | 20035,84 | 20188,54 |
| Plaza Doctor Quemada (modificación mediana) | | 9828,33 | 9903,24 |
| C/ José Velicia (sustitución adoquines por MBC) | | 41867,53 | 42186,63 |
| C/ Tirso de Molina (renovación colector saneamiento) | | 57557,66 | 57996,34 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| SUMA DE OTRAS PEQUEÑAS ACTUACIONES (< 5000,00 € E.M.) | | 44857,27 | 45199,15 |
| | | | |
| VALORACIÓN TOTAL/MENSUAL ACT. PROGRAMADAS | 2670300,25 | 2144308,66 | 2160651,61 |
| VALORACIÓN IMPREVISTOS Y OPERACIÓN MINUTO | 429700 | 551240,67 | 555441,98 |
| VALORACIÓN AGLOMERADOS | 400000 | 508248,54 | 512122,18 |
| VALORACIÓN TOTAL/MENSUAL O.M. + AGLOM. | 829700 | 1059489,21 | 1067564,16 |
| VALORACIÓN MENSUAL TOTAL PROGRAMADA | | | |
| VALORACIÓN TOTAL PROGRAMADA A ORIGEN 2016 | 3500000 | | |
| VALORACIÓN MENSUAL TOTAL REAL (mil€) | PTE. ANUALIAD | | 271784,23 |
| VALORACIÓN TOTAL REAL A ORIGEN ANUAL 2016 (mil€) | | 3203797,87 | 3228215,77 |

| | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORACIÓN TOTAL/MENSUAL ACT. PROGRAMADAS | 130,0 | 169,1 | 191,3 | 193,0 | 242,3 | 215,9 | 210,0 | 186,5 | 220,0 | 260,7 | 374,4 | 277,1 |
| VALORACIÓN IMPREVISTOS Y OPERACIÓN MINUTO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 43,62 |
| VALORACIÓN AGLOMERADOS | | | | | | 80,00 | 175,00 | | | | | |
| VALORACIÓN TOTAL/MENSUAL O.M. + AGLOM. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 22,50 | 22,50 | 72,50 | 197,50 | 197,50 | 23,58 | 50,00 | 50,00 | 43,62 |
| VALORACIÓN MENSUAL TOTAL PROGRAMADA | 180,00 | 219,13 | 241,29 | 215,50 | 264,84 | 288,40 | 407,50 | 384,00 | 243,58 | 310,71 | 424,37 | 320,67 |
| VALORACIÓN TOTAL PROGRAMADA A ORIGEN 2016 | 180,00 | 399,13 | 640,42 | 855,92 | 1120,76 | 1409,16 | 1816,66 | 2200,66 | 2444,25 | 2754,96 | 3179,33 | 3500,00 |
| VALORACIÓN MENSUAL TOTAL REAL (mil€) | 211,50 | 267,16 | 244,59 | 301,61 | 337,13 | 359,25 | 297,37 | 778,87 | 161,59 | 269,15 | 0,00 | 0,00 |
| VALORACIÓN TOTAL REAL A ORIGEN ANUAL 2016 (mil€) | 211,50 | 478,67 | 723,25 | 1024,86 | 1361,99 | 1721,24 | 2018,61 | 2797,48 | 2959,07 | 3228,22 | 3228,22 | 3228,22 |

PROGRAMACIÓN

PRODUCCIÓN